

PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE
conform cerinte HGR 300/2006

NR. PROIECT / PROIECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
036/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	05.2024	1 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | Tel.: +40728-028.1141 e-mail: alibitoleanu@gmail.com | RO-42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str Pacii nr 5A, Focșani, Vrancea | Tel: +40755 211 016 | e-mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO-43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform cefei pentru care a fost eliberat, fiind interzisă reproducerea
divizarea fara autorizarea expresa

I. ETAPA DE ELABORARE A PROIECTULUI

PROIECTANT

În scopul asigurării securității și sănătății lucrătorilor angajatorul **BITOLEANU SI ASOCIATII SRL** respectiv **AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL**, a luat următoarele măsuri:

- a) pastrarea în permanență libere căile de acces ce conduc spre ieșirile de urgență și ieșirile propriu-zise;
- b) întreținerea tehnică a locului de muncă și a echipamentelor și dispozitivelor utilizate;
- c) efectuarea cu regularitate a curăteniei, pentru a se asigura un nivel de igienă corespunzător locului de muncă, ventilația si conditionarea aerului pe timpul verii;
- d) verificarea si intretinerea cu regularitate a echipamentele și dispozitivele de securitate destinate prevenirii sau eliminării pericolelor in etapa de proiectare : urmarire calitate executie.

I.1. CERINȚE MINIME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ ASIGURATE PENTRU PUNCTELE DE LUCRU PENTRU FIRMELE:

BITOLEANU SI ASOCIATII SRL respectiv
AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL

Obligațiile menționate în prezentul document se aplică ori de câte ori caracteristicile locului de muncă, activitatea, împrejurările sau un risc impun acest lucru.

Stabilitate și rezistență

Clădirea care adăpostește locurile de muncă are o structură și o rezistență corespunzătoare naturii utilizării ei.

Instalații electrice

Instalațiile electrice au fost proiectate și construite astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu sau explozie; angajații sunt protejați în mod adecvat împotriva riscului de accidentare prin atingere directă și/sau atingere indirectă.

Instalațiile electrice corespund tensiunii nominale, condițiilor exterioare și competenței persoanelor care au acces la părți ale instalației.

Căi și ieșiri de urgență

Căile și ieșirea de urgență rămâne în permanență libere și să conduce în mod direct în aer liber sau în spații sigure.

În caz de pericol, se asigura evacuarea rapidă in conformitate cu schema de evacuare afisata in fiecare spatiu de lucru.

Calea de evacuare de urgență, precum și căile de circulație și ușile de acces spre acestea sunt eliberate de orice obstacole, astfel încât acestea pot fi utilizate în orice moment fără dificultate.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COO. / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARB.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HG18 300/2006	00	05.2024	2 din 53

ASOCIETEA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDEN) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sot. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel.: +40728 028 114 | e-mail: alimbteanu@gmail.com | RO 42873925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | str.Pacei nr 5A, Focșani, Vrancea |tel:+4 0755 211 016 | e-mail: ampluarchitectura@gmail.ro | RO 41674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor (stingătoare portabile) sunt ușor accesibile și ușor de manevrat.

Ventilația locurilor de muncă în spații închise

Au fost luate măsurile necesare pentru a asigura suficient aer proaspăt la locurile de muncă în spații închise:

- în fiecare dimineața se asigură ventilarea naturală a tuturor spațiilor de lucru;
- după fiecare ora de lucru se asigură ventilarea naturală a spațiilor.

Temperatura în încăperi

În timpul programului de lucru, temperatura din încăperile ce conțin posturi de lucru este de minim 20 de grade și maxim 26 de grade. Temperatura ambientală este asigurată prin radiaatoare cu termostați și aparate de aer condiționat individuale pentru fiecare spațiu de lucru de tip split și unitate de racire exterioară constructivă.

Iluminatul natural și artificial

Iluminatul natural și artificial sunt asigurate în conformitate cu specificul activității și cu reglementările sanitare în vigoare.

Uși

Ușile transparente sunt marcate corespunzător, la înălțimea vederii.

Instalații sanitare

Există grupuri sanitare separate pe sexe.

Dușul și chiuvetele sunt prevăzute cu apă curentă rece (apa rece și apă caldă).

Există spațiu adecvat pentru servirea mesei, complet echipat.

Echipamente de prim ajutor

Locul de muncă este dotat cu trusa medicală de prim ajutor.

Trusa este marcată corespunzător și este ușor accesibilă

Locuri de muncă în aer liber (dispoziții speciale)

În situația în care angajații efectuează urmărirea calității execuției lucrărilor proiectate acestia:

a) dispund de echipament de protecție împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile (cizme cauciuc, pelerine de ploaie) și împotriva căderii obiectelor (casca de protecție);

Principii ergonomice

Dimensionarea locului de muncă a fost întocmită în funcție de particularitățile anatomice, fiziologice, psihologice ale organismului uman, precum și de dimensiunile și caracteristicile echipamentului de muncă, ale mobilierului de lucru, de mișcările și deplasările lucrătorului în timpul activității, de distanțele de securitate, ca și de necesitatea asigurării confortului psihofizic.

Eliminarea pozițiilor forțate, nenaturale, ale corpului lucrătorului și asigurarea posibilităților de modificare a poziției în timpul lucrului a fost realizată prin amenajarea locului de muncă, prin optimizarea circulațiilor.

Locurile de muncă au fost dotate cu scaune concepute corespunzător caracteristicilor antropometrice și funcționale ale organismului uman, precum și activității care se desfășoară, cu posibilitatea corelării înălțimii scaunului cu cea a planului de lucru.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COO / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FIȘIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV	DATA	PAG.
036/2023	ABH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE conform cerințe HG54 300/2006	00	05.2024	3 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sca. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel: +40728.028.114 | e-mail: alibitoleanu@gmail.com | RO 42879925
AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | str Pașii nr 5A, Focșani, Vrancea | tel: +4 0755 211 016 | e-mail: ampluarchitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intră sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea
difuzarea fără autorizarea exprese.

Mesele de lucru asigura spațiu suficient pentru sprijinirea comodă și stabilă a membrilor inferioare în timpul activității, cu posibilitatea mișcării acestora. Înălțimea planului de lucru pentru poziția așezat a fost stabilită în funcție de distanța optimă de vedere, de precizia lucrării, de caracteristicile antropometrice ale lucrătorului și de mărimea efortului

membrilor
superioare.

1.2. CERINȚE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCA DIN SANTIERE

Obligațiile prevăzute în prezenta documentație se aplica de fiecare data când caracteristicile șantierului ori ale activității, circumstanțele sau un risc o cer. În sensul prezentei documentații, termenul încăperi înseamnă, printre altele și baraci, sau orice amenajare în care se desfășoara activitatea personalului din executie.

Lucrări care implica riscuri specifice pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor

- Lucrări care expun lucrătorii la riscul de a fi îngropati sub alunecări de teren, înghitiți de terenuri mocirloase/mlastinoase ori de a cădea de la înălțime, datorită naturii activității desfășurate, procedeele folosite sau mediului înconjurător al locului de munca.
- Lucrări în care expunerea la substanțe chimice sau biologice prezintă un risc particular pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor ori pentru care supravegherea sănătății lucrătorilor este o cerința legală.
- Lucrări cu expunere la radiații ionizante pentru care prevederile legale specifice obliga la delimitarea de zone controlate sau supraveghete.
- Lucrări în apropierea liniilor electrice de înalta tensiun

1.2.1. Cerințe minime generale pentru posturi de lucru din santiere, în exteriorul încăperilor Stabilizate și soliditate

Toate elementele tehnologice si, amenajările si constructiile provizorii si definitive vor fi conformate astfel incat sa nu existe posibilitatea pierderii stabilitatii.

Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la înălțime sau în adâncime, trebuie sa fie solide și stabile, ținându-se seama de:

- a) numărul de lucrători care le ocupa;
- b) încărcăturile maxime care pot fi aduse și suportate, precum și de repartiția lor;
- c) influențele externe la care pot fi supuse.

Dacă suportul și celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinseca, trebuie sa se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzătoare și sigure, pentru a se evita orice deplasare intempestiva sau involuntara a ansamblului ori a părților acestor posturi de lucru.

Verificare

Stabilitatea și soliditatea trebuie verificate în mod corespunzător și în special, după orice modificare de înălțime sau adâncime a postului de lucru.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD. / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME-TITLER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
036/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HG 300/2006	00	05.2024	4 din 53

ASOCIETEA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDEN) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sca. Colentina nr. 36, 021193, sector 2, București, România | tel.: +40238.028.114 | e-mail: alimbideanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | str Paul nr 5A, Focșani, Vrancea | tel+4 0755 211 016 | mail: ampluarchitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea

difuzarea fara autorizarea expresa

Instalații de distribuție a energiei

Instalațiile de distribuție a energiei care se afla pe șantier, în special cele care sunt supuse influențelor externe, trebuie verificate periodic și întreținute corespunzător.

Instalațiile existente înainte de deschiderea șantierului trebuie sa fie identificate, verificate și semnalizate în mod clar.

Dacă exista linii electrice aeriene, de fiecare data când este posibil acestea trebuie sa fie deviate în afară suprafeței șantierului sau trebuie sa fie scoase de sub tensiune.

Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie prevăzute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru ca vehiculele sa fie ținute la distanța fata de instalații.

În cazul în care vehiculele de șantier trebuie sa treacă pe sub aceste linii, trebuie prevăzute indicatoare de restricție corespunzătoare și o protecție suspendată.

Influente atmosferice

Lucrătorii trebuie sa fie protejați împotriva influențelor atmosferice care le pot afecta securitatea și sănătatea.

Caderi de obiecte

Lucrătorii trebuie sa fie protejați împotriva caderilor de obiecte, de fiecare data când aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protecție colectivă.

Materialele și echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel încât sa se evite răsturnarea ori căderea lor.

În caz de necesitate, trebuie sa fie prevăzute pasaje acoperite sau se va împiedica accesul în zonele periculoase.

Caderi de la înălțime

Caderile de la înălțime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, în special cu ajutorul balustradelor de protecție solide, suficient de înalte și având cel puțin o bordura, o mână curenta și protecție intermediară, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.

Lucrările la înălțime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul echipamentelor corespunzătoare sau cu ajutorul echipamentelor de protecție colectivă, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere.

În cazul în care, datorită naturii lucrărilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevăzute mijloace de acces corespunzătoare și trebuie utilizate centuri de siguranță sau alte mijloace sigure de ancorare.

Schele și scări

Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite și întreținute astfel încât sa se evite prăbușirea sau deplasarea lor accidentală.

Platformele de lucru, pasarelele și scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protejate și

utilizate astfel încât persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte.

Schelele trebuie controlate de către o persoana competentă, astfel:

a) înainte de utilizarea lor;

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUMÉ FIȘIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
036/2023	ABH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerintei HGR 300/2006	00	05.2024	5 din 53

ASOCIETEA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDEN) - AMPULU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIATI)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPULU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sca. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel: +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO-42879925

AMPULU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | str. Pacii nr 5A, Focșani, Vrancea | tel: +40755.211.016 | mail: ampluarchitectura@gmail.ro | RO-43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea

distribuzia fara autorizarea expresa.

b) la intervale periodice;

c) după orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la temperaturi sau cutremur de pământ ori în alte circumstanțe care le-ar fi putut afecta rezistența sau stabilitatea.

Scarile trebuie să aibă o rezistență suficientă și să fie corect întreținute.

Acestea trebuie să fie corect utilizate, în locuri corespunzătoare și conform destinației lor.

6.5. Schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare.

Instalații de ridicat

Toate instalațiile de ridicat și accesoriile acestora, inclusiv elementele componente și elementele de fixare, de ancorare și de sprijin, trebuie să fie:

- a) bine proiectate și construite și să aibă o rezistență suficientă pentru utilizarea căreia îi sunt destinate;
- b) corect instalate și utilizate;
- c) întreținute în stare bună de funcționare;
- d) verificate și supuse încercărilor și controalelor periodice, conform dispozițiilor legale în vigoare;
- e) manevrate de către lucrători calificați care au pregătirea corespunzătoare.

Toate instalațiile de ridicat și toate accesoriile de ridicare trebuie să aibă marcată în mod vizibil valoarea sarcinii maxime.

Instalațiile de ridicat, precum și accesoriile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate.

Vehicule și mașini pentru excavații și manipularea materialelor

Toate vehiculele și mașinile pentru excavații și manipularea materialelor trebuie să fie:

- a) bine concepute și construite, ținându-se seama, în măsura în care este posibil, de principiile ergonomice;
- b) menținute în stare bună de funcționare;
- c) utilizate în mod corect.

Conducătorii și operatorii vehiculelor și mașinilor pentru excavații și manipularea materialelor trebuie să aibă pregătirea necesară.

Trebuie luate măsuri preventive pentru a se evita căderea în excavații sau în apa a vehiculelor și a mașinilor pentru excavații și manipularea materialelor.

Când este necesar, mașinile pentru excavații și manipularea materialelor trebuie să fie echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducătorul împotriva strivirii în cazul rasturnării mașinii și al caderii de obiecte.

Instalații, mașini, echipamente

Instalațiile, mașinile și echipamentele, inclusiv uneltele de mână, cu sau fără motor, trebuie să fie:

- a) bine proiectate și construite, ținându-se seama, în măsura în care este posibil, de principiile ergonomice;
- b) menținute în stare bună de funcționare;
- c) folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost proiectate;

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COO. / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FIGUR. / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
036/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BUT_PARTII_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE ȘI SAFETATE conform cerințe HG 300/2006	00	05.2024	6 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. (UDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L. (ASOCIAȚ)

© Document issued by: BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.

BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021113, sector 2, București, România | tel.: +40728.028.114 | e-mail: alinbivolonea@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | 50 Puci nr 5A, Focșani, Vrancea | tel: +40735 211 016 | e-mail: ampluarchitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intră sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea și difuzarea fără autorizarea expresă.

d) manevrate de către lucrători având pregătirea corespunzătoare.
Instalațiile și aparatele sub presiune trebuie să fie verificate și supuse încercărilor și controlului periodic.

Excavații, puțuri, lucrări subterane, tuneluri, terasamente
În cazul excavațiilor, trebuie luate măsuri corespunzătoare:

- a) pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzari sau altor mijloace corespunzătoare;
- b) pentru a preveni pericolele legate de căderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de iruperea apei;
- c) pentru a asigura o ventilație suficientă tuturor posturilor de lucru, astfel încât să se realizeze o atmosfera respirabilă care să nu fie periculoasă sau nocivă pentru sănătate;
- d) pentru a permite lucrătorilor de a se adăposti într-un loc sigur, în caz de incendiu, irupere a apei sau cadere a materialelor.
- Înainte de începerea terasamentelor trebuie luate măsuri pentru a reduce la minimum pericolele datorate cablurilor subterane și altor sisteme de distribuție.
- Trebuie prevăzute cai sigure pentru a intra și ieși din zona de excavații.
- Gramezile de pământ, materialele și vehiculele în mișcare trebuie ținute la o distanță suficientă fata de excavații; eventual, se vor construi bariere corespunzătoare.

Lucrări de demolare

Când demolarea unei clădiri sau a unei lucrări poate să prezinte pericole:

- a) se vor adopta măsuri de prevenire, precum și metode și proceduri corespunzătoare;
- b) lucrările trebuie să fie planificate și executate sub supravegherea unei persoane competente.

Construcții metalice sau din beton, cofraje și elemente prefabricate grele

Construcțiile metalice sau din beton și elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate sau suporturile temporare și schelele trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane competente.

Trebuie prevăzute măsuri de prevenire corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii împotriva pericolelor datorate nesigurantei și instabilității temporare a lucrării.

Cofrajele, suporturile temporare și sprijinele trebuie să fie proiectate și calculate, realizate și întreținute astfel încât să poată suporta, fără risc, sarcinile la care sunt supuse.

1.2.2. Cerințe minime generale pentru posturi de lucru din santiere

a. **Materialele, echipamentele și în general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate afecta securitatea și sănătatea lucrătorilor, trebuie fixate într-un mod adecvat și sigur.**

b. **Accesul pe orice suprafață de material care nu are o rezistență suficientă nu este permis decât dacă se folosesc echipamente sau mijloace corespunzătoare, astfel încât lucrul să se desfășoare în condiții de siguranță.**

c. Instalații de distribuție a energiei

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COO / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
036/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE conform cerințe HG8 300/2006	00	05.2024	7 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. (UDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L. (ASOCIAȚII)

© Document issued by: BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.

BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | Sca. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel.: +40728.028.114 | e-mail: alimboleanu@gmail.com | RO-42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | str. Pacii nr 5A, Focșani, Vrancea | tel: +40755 211 016 | mail: ampluarchitectura@gmail.ro | RO-43674537

Acest document intră sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea difuzarea fără autorizarea expresă.

Instalațiile trebuie proiectate, realizate și utilizate astfel încât sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie, iar lucrătorii sa fie protejați corespunzător contra riscurilor de electrocutare prin atingere directă ori indirectă.

La proiectarea, realizarea și alegerea materialului și a dispozitivelor de protecție trebuie sa se țină seama de tipul și puterea energiei distribuite, de condițiile de influența externe și de competența persoanelor care au acces la părți ale instalației.

d. Căile și ieșirile de urgență

Căile și ieșirile de urgență trebuie sa fie în permanența libere și sa conducă în modul cel mai direct posibil într-o zonă de securitate.

În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poată fi evacuate rapid și în condiții de securitate maximă pentru lucrători.

Numărul, amplasarea și dimensiunile căilor și ieșirilor de urgență se determina în funcție de utilizare, de echipament și de dimensiunile șantierului și ale încăperilor, precum și de numărul maxim de persoane care pot fi prezente.

Căile și ieșirile de urgență trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislația națională care transpune Directiva 92/58/CEE.

Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent și sa fie amplasate în locuri corespunzătoare.

Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fără dificultate, căile și ieșirile de urgență, precum și căile de circulație și ușile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte.

Căile și ieșirile de urgență care necesita iluminare trebuie prevăzute cu iluminare de siguranță, de intensitate suficientă în caz de pana de curent.

e. Detectarea și stingerea incendiilor

În funcție de caracteristicile șantierului și de dimensiunile și destinația încăperilor, de echipamentele prezente, de caracteristicile fizice și chimice ale substanțelor sau ale materialelor prezente, precum și de numărul maxim de persoane care pot fi prezente, este necesar sa fie prevăzute un număr suficient de dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor, precum și dacă este cazul, un număr suficient de detectoare de incendiu și de sisteme de alarmă.

Dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu și sistemele de alarmă trebuie întreținute și verificate în mod periodic.

La intervale periodice trebuie sa se efectueze încercări și exercitii adecvate.

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile și ușor de manipulat.

Acestea trebuie sa fie semnalizate conform prevederilor din legislația națională care transpune Directiva 92/58/CEE.

Panourile de semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistente și amplasate în locuri corespunzătoare.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COORDINATOR / CODE	FAZĂ / PHASE	NR. / NO.	NUMELE FIȘIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
036/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE ȘI SANATATE conform cerințe HG 300/2006	00	05.2024	8 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UIOER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sca. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel.: +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | str.Pacii nr 5A, Focșani, Vrancea | tel:+ 40755 211 016 | email: ampluarchitectura@gmail.ro | RO 43674537

Avert: documentul intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea și difuzarea fără autorizarea expresă.

f. Ventilație

Ținându-se seama de metodele de lucru folosite și de cerințele fizice impuse lucrătorilor, trebuie luate măsuri pentru a asigura lucrătorilor aer proaspăt în cantitate suficientă.

Dacă se folosește o instalație de ventilație, aceasta trebuie menținută în stare de funcționare și nu trebuie să expună lucrătorii la curenți de aer care le pot afecta sănătatea.

Atunci când este necesar pentru sănătatea lucrătorilor, un sistem de control trebuie să semnalizeze orice oprire accidentală a instalației.

g. Expunerea la riscuri particulare

Lucrătorii nu trebuie să fie expuși la niveluri de zgomot nocive sau unei influențe exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf.

Atunci când lucrătorii trebuie să pătrundă într-o zonă a cărei atmosferă este susceptibilă să conțină o substanță toxică sau nocivă, să aibă un conținut insuficient de oxigen sau să fie inflamabilă, atmosfera contaminată trebuie controlată și trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a preveni orice pericol.

Într-un spațiu închis un lucrător nu poate fi în nici un caz expus la o atmosferă cu risc ridicat.

Lucrătorul trebuie cel puțin să fie supravegheat în permanență din exterior și trebuie luate toate măsurile corespunzătoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv și imediat.

h. Temperatura

În timpul programului de lucru, temperatura trebuie să fie adecvată organismului uman, ținându-se seama de metodele de lucru folosite și de solicitările fizice la care sunt supuși lucrătorii.

i. Iluminatul natural și artificial al posturilor de lucru, încăperilor și căilor de circulație de pe șantier

Posturile de lucru, încăperile și căile de circulație trebuie să dispună, în măsura în care este posibil, de suficienta lumină naturală.

Atunci când lumina zilei nu este suficientă și, de asemenea, pe timpul nopții locurile de muncă trebuie să fie prevăzute cu lumină artificială corespunzătoare și suficientă.

Atunci când este necesar, trebuie utilizate surse de lumină portabile, protejate contra socurilor.

Culoarea folosită pentru iluminatul artificial nu trebuie să modifice sau să influențeze percepția semnalelor ori a panourilor de semnalizare.

Instalațiile de iluminat ale încăperilor, posturilor de lucru și ale căilor de circulație trebuie amplasate astfel încât să nu prezinte risc de accidentare pentru lucrători.

Încăperile, posturile de lucru și căile de circulație în care lucrătorii sunt expuși la riscuri în cazul întreruperii funcționării iluminatului artificial, trebuie să fie prevăzute cu iluminat de siguranță de o intensitate suficientă.

j. Usi și porți

Ușile culisante trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranță care să împiedice ieșirea de pe sine și căderea lor.

Ușile și porțile care se deschid în sus trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranță care să împiedice căderea lor.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FIȘIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE conform cerințe HGH 300/2006.	00	05.2024	9 din 53

ASOCIETATEA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDEN) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 35, 021183, sector 2, București, România | tel.: +40728.028.114 | e-mail: arhbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | str. Pacii nr 5A, Focșani, Vrancea Județ | +40755 211 026 | e-mail: ampluarchitectura@gmail.com | RO 43674537

Acet document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea și distribuția fără autorizarea expresă.

Ușile și porțile situate de-a lungul căilor de siguranță trebuie să fie semnalizate corespunzător. În vecinătatea imediată a porților destinate circulației vehiculelor trebuie să existe uși pentru pietoni. Acestea trebuie să fie semnalizate în mod vizibil și trebuie să fie menținute libere în permanență.

Ușile și porțile mecanice trebuie să funcționeze fără să prezinte pericol de accidentare pentru lucrători.

Acestea trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de oprire de urgență, accesibile și ușor de identificat, cu excepția celor care se deschid automat în caz de pană de energie și trebuie să poată fi deschise manual.

k. Cai de circulație - zone periculoase

Căile de circulație, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, cheurile și rampele de încărcare, trebuie să fie calculate, plasate și amenajate, precum și accesibile astfel încât să poată fi utilizate ușor, în deplină securitate și în conformitate cu destinația lor, iar lucrătorii aflați în vecinătatea acestor cai de circulație să nu fie expuși nici unui risc.

Căile care servesc la circulația persoanelor și/sau a mărfurilor, precum și cele unde au loc operațiile de încărcare sau descărcare trebuie să fie dimensionate în funcție de numărul potențial de utilizatori și de tipul de activitate.

Dacă sunt utilizate mijloace de transport pe căile de circulație, o distanță de securitate suficientă sau mijloace de protecție adecvate trebuie prevăzute pentru ceilalți utilizatori ai locului.

Căile de circulație trebuie să fie clar semnalizate, verificate periodic și întreținute.

Căile de circulație destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel încât să existe o distanță suficientă față de uși, porți, treceri pentru pietoni, culoare și scări.

Dacă șantierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie să fie prevăzute cu dispozitive care să evite pătrunderea lucrătorilor fără atribuții de serviciu în zonele respective.

Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii abilitați să pătrundă în zonele periculoase.

Zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil.

l. Rampe de încărcare

Rampele de încărcare trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor încărcăturilor ce se transportă.

Rampele de încărcare trebuie să fie sigure, astfel încât lucrătorii să nu poată cădea.

m. Spațiu pentru libertatea de mișcare la postul de lucru

Suprafața posturilor de lucru trebuie stabilită, în funcție de echipamentul și materialul necesar, astfel încât lucrătorii să dispună de suficientă libertate de mișcare pentru activitățile lor.

n. Primul ajutor

Angajatorul trebuie să se asigure că acordarea primului ajutor se poate face în orice moment. De asemenea, angajatorul trebuie să asigure personal pregătit în acest scop.

Trebuie luate măsuri pentru a asigura evacuarea, pentru îngrijiri medicale, a lucrătorilor accidentați sau victime ale unei îmbolnăviri neașteptate.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZĂ / PHASE	NR. / NO.	NUME FIȘIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
036/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE ȘI SANATATE conform cerințe HGR 300/2006	00	05.2024	10 din 53

ASOCIETATEA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDER) - AMPULU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPULU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sot. Colemba nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel.: +40728.028.114 | e-mail: alimboteanu@gmail.com | RO 42879925

AMPULU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro (str Pacii nr 5A, Focșani, Vrancea) | tel: +4 0755 211 016 | mail: ampluarchitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intră sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat. Fără interzicerea reproducerea difuzarea fără autorizarea expresă.

Trebuie prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor, în funcție de dimensiunile șantierului sau de tipurile de activități.

Încăperile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalații și cu materiale indispensabile primului ajutor și trebuie sa permită accesul cu brancarde.

Aceste spații trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislația naționala care transpune Directiva 92/58/CEE.

Trebuie asigurate materiale de prim ajutor în toate locurile unde condițiile de munca o cer.

Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzător și trebuie sa fie ușor accesibile.

Un panou de semnalizare amplasat în loc vizibil trebuie sa indice clar adresa și numărul de telefon ale serviciului de urgență.

o. Instalații sanitare

Vestiare și dulapuri pentru îmbrăcăminte

Lucrătorilor trebuie sa li se pună la dispoziție vestiare corespunzătoare dacă aceștia trebuie sa poarte îmbrăcăminte de lucru și dacă, din motive de sănătate sau de decență, nu li se poate cere sa se schimbe într-un alt spațiu.

Vestiarele trebuie sa fie ușor accesibile, sa aibă capacitate suficienta și sa fie dotate cu scaune.

Vestiarele trebuie sa fie suficient de încăpătoare și sa aibă dotări care sa permită fiecărui lucrator sa își usuce îmbrăcăminte de lucru, dacă este cazul, precum și vestimentatia și efectele personale și sa le poată păstra încuiate.

În anumite situații, cum ar fi existenta substanțelor periculoase, a umidității, a murdariei, îmbrăcăminte de lucru trebuie sa poată fi ținuta separat de vestimentatia și efectele personale.

Trebuie prevăzute vestiare separate pentru bărbați și femei sau o utilizare separată a acestora.

Dacă nu sunt necesare vestiare în sensul primului paragraf al pct. 14.1.1 fiecare lucrator trebuie sa dispună de un loc unde sa-și pună îmbrăcăminte și efectele personale sub cheie.

Dușuri, chiuvete

Atunci când tipul de activitate sau cerințele de curățenie impun acest lucru, lucrătorilor trebuie sa li se pună la dispoziție dușuri corespunzătoare în număr suficient.

Trebuie prevăzute sali de dușuri, separate pentru bărbați și femei, sau o utilizare separată a acestora.

Săile de dușuri trebuie sa fie suficient de încăpătoare, astfel încât sa permită fiecărui lucrator sa își facă toaleta, fără sa fie deranjat și în condiții de igiena corespunzătoare.

Dusurile trebuie prevăzute cu apa curenta, rece și caldă.

Atunci când dusurile nu sunt necesare, în sensul primului paragraf al pct. 14.2.1, trebuie sa fie prevăzut un număr suficient de chiuvete cu apa curenta caldă, dacă este necesar. Acestea trebuie sa fie amplasate în apropierea posturilor de lucru și a vestiarelor.

Trebuie prevăzute chiuvete separate pentru bărbați și pentru femei sau o utilizare separată a acestora atunci când acest lucru este necesar din motive de decență.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COO / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FIȘIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE ȘI SANITATE conform cerințe HG8 300/2006.	00	05.2024	11 din 53

ASOCIETEA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LUDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. I AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Set. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel.: +40728.028.114 | e-mail: alimbtoleanu@gmail.com | RO-42875925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | str. Pacii nr.5A, Focșani, Vrancea | tel:+4-0755.211.016 | mail: arhitectura@amplu.ro | RO-43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea
diluarea fara autorizarea expresa

Dacă încăperile cu dușuri sau cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste încăperi trebuie sa comunice între ele.

Cabine de WC-uri și chiuvete

În apropierea posturilor de lucru, a încăperilor de odihna, a vestiarelor și a salilor de dușuri lucrătorii trebuie sa dispună de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de WC-uri și de chiuvete, utilități care sa asigure nepoluarea mediului înconjurător, de regula, ecologice.

Trebuie prevăzute cabine de WC-uri separate pentru bărbați și femei sau utilizarea separată a acestora.

p. Încăperi pentru odihna și/sau cazare

Lucrătorii trebuie sa dispună de încăperi pentru odihna și/sau cazare ușor accesibile, atunci când securitatea ori sănătatea lor o impun, în special datorită tipului activității, numărului mare de lucrători sau distanței fata de șantier.

Încăperile pentru odihna și/sau cazare trebuie sa fie suficient de mari și prevăzute cu un număr de mese și de scaune corespunzător numărului de lucrători.

Dacă nu exista asemenea încăperi, alte facilități trebuie sa fie puse la dispoziție personalului pentru ca acesta sa le poată folosi în timpul întreruperii lucrului.

Încăperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar în cazuri excepționale trebuie sa fie dotate cu echipamente sanitare în număr suficient, cu o sala de mese și cu o sala de destindere.

Acestea trebuie sa fie dotate cu paturi, dulapuri, mese și scaune, ținându-se seama de numărul de lucrători. La atribuirea lor trebuie sa se țină seama de prezenta lucrătorilor de ambele sexe.

În încăperile pentru odihna și/sau cazare trebuie sa se ia măsuri corespunzătoare pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului produs de fumul de tutun.

r. Femei gravide și mame care alăpteaza

Femeile gravide și mamele care alăpteaza trebuie sa aibă posibilitatea de a se odihni în poziție culcata, în condiții corespunzătoare.

s. Lucrători cu dizabilitati

Locurile de munca trebuie sa fie amenajate ținându-se seama, dacă este cazul, de lucrătorii cu dizabilitati.

Aceasta dispoziție se aplica în special ușilor, căilor de comunicație, scarilor, dusurilor, chiuvetelor, WC-urilor și posturilor de lucru folosite sau ocupate direct de către lucrătorii cu dizabilitati.

t. Dispoziții diverse

Intrările și perimetrul șantierului trebuie sa fie semnalizate astfel încât sa fie vizibile și identificabile în mod clar. Lucrătorii trebuie sa dispună de apa potabilă pe șantier și, eventual, de alta băutura corespunzătoare și nealcoolica, în cantități suficiente, atât în încăperile pe care le ocupa, cât și în vecinătatea posturilor de lucru.

Lucrătorii trebuie sa dispună de condiții pentru a lua masa în mod corespunzător și dacă este cazul, sa dispună de facilități pentru a-și pregăti masa în condiții corespunzătoare.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FIȘIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
036/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE ȘI SAFETATE conform cerințe HGR 300/2006	00	05.2024	12 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. (UDEN) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAȚI)

© Document issued by: BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | Șos. Colentina nr. 35, 021183, sector 2, București, România | Tel.: +40728.028.114 | e-mail: alimb@bitoleanu.ro@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | Str. Pacii nr 5A, Focului, Vrancea | Tel: +40735.211.016 | mail: amplu@ampluarchitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea
distribuzarea sau altorizarea expresă.

1.2.3. Cerințe minime generale pentru posturi de lucru din santiere, în interiorul încăperilor Stabilizitate și soliditate

Încăperile trebuie sa aibă o structura și o stabilitate corespunzătoare tipului de utilizare.

Uși de siguranta

Ușile de siguranta trebuie sa se deschidă către exterior și nu trebuie sa fie încuiate, astfel încât sa poată fi deschise ușor și imediat de către orice persoana care are nevoie sa le utilizeze în caz de urgenta.

Este interzisă utilizarea ușilor culisante și a ușilor rotative ca uși de siguranta.

Ventilație

Dacă sunt folosite instalații de aer condiționat sau de ventilație mecanică, acestea trebuie sa funcționeze astfel încât lucrătorii sa nu fie expusi curentilor de aer.

Orice depunere sau impuritate care poate crea un risc imediat pentru sănătatea lucrătorilor prin poluarea aerului respirat trebuie eliminata rapid.

Temperatura

Temperatura în încăperile de odihna, încăperile pentru personalul de serviciu permanent, încăperile sanitare, cantine și încăperile de prim ajutor trebuie sa corespundă destinației specifice acestor încăperi.

Ferestrele, luminatoarele și pereții de sticla trebuie sa permită evitarea luminii solare excesive, în funcție de natura activității și destinația încăperii.

Iluminatul natural și artificial

Locurile de munca trebuie, pe cât posibil, sa dispună de lumina naturala suficienta și sa fie echipate cu dispozitive care sa permită un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Pardoselile, pereții și plafoanele încăperilor

Pardoselile încăperilor trebuie sa fie lipsite de proeminente, de găuri sau de planuri înclinate periculoase. Pardoselile trebuie sa fie fixe, stabile și nealunecoase.

Suprafețele pardoselilor, pereților și plafoanelor încăperilor trebuie sa fie realizate astfel încât sa poată fi curățate și retencuite pentru a se obține condiții de igiena corespunzătoare.

Pereții transparenti sau translucizi, în special pereții realizați integral din sticla, din încăperi ori din vecinătatea posturilor de lucru și a căilor de circulație trebuie sa fie semnalizati clar. Aceștia trebuie realizați din materiale securizate sau trebuie sa fie separati de posturile de lucru și de căile de circulație astfel încât lucrătorii sa nu poată intra în contact cu pereții și sa nu poată fi răniți prin spargerea acestora.

Ferestre și luminatoare

Ferestrele, luminatoarele și dispozitivele de ventilație trebuie sa poată fi deschise, închise, reglate și fixate în siguranta de către lucrători.

Atunci când acestea sunt deschise, trebuie pozitionate astfel încât sa nu prezinte un pericol pentru lucrători.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COO / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE conform cerințe HG8300/2006	00	05.2024	13 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. (UIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.
BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | Sose. Coșenița nr. 36, 071183, sector 2, București, România | tel.: +40728.028.114 | e-mail: alibitoleanu@gmail.com | RO 42879925
AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitecture.ro | str. Pacii nr 5A, Focșani, Vrancea | tel: +40255 211 016 | e-mail: ampluarchitecture@gmail.ro | RO 43674537
Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea oriuzarea fara autorizarea expresa.

Ferestrele și luminatoarele trebuie prevăzute, încă din faza de proiectare, cu sisteme de curățare sau trebuie sa dispună de dispozitive care sa permită curățarea acestora fără riscuri pentru lucrătorii care executa aceasta activitate ori pentru ceilalți lucrători prezenți.

Usi și porți

Poziția, numărul, materialele din care sunt realizate, precum și dimensiunile ușilor și portilor sunt determinate în funcție de natura și destinația încăperilor.

Ușile transparente trebuie sa fie semnalizate la înălțimea vederii.

Suprafețele transparente sau translucide ale ușilor și portilor trebuie protejate împotriva spargerii atunci când acestea nu sunt construite dintr-un material securizat și lucrătorii pot fi răniți în cazul în care acestea se sparg.

Căile de circulație

Traseele căilor de circulație trebuie sa fie puse în evidenta, în măsura în care utilizarea încăperilor și echipamentul din dotare necesita acest lucru, pentru asigurarea protecției lucrătorilor.

Dimensiunile și volumul de aer al încăperilor

Încăperile de lucru trebuie sa aibă o suprafata și o înălțime care sa permită lucrătorilor sa își desfășoare activitatea fără riscuri pentru securitatea, sănătatea sau confortul lor.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COO / CODE	FAZA / PHASE	NR / NO	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerintei HGR 300/2006.	00	05.2024	14 din 58

II. ETAPA DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE AL ANTREPRENORULUI

II.1. Numele și adresa antreprenorului/subantreprenorului

.....

II.2. Numărul lucrărilor pe șantier

.....

II.3. Numele persoanei desemnate sa conducă executarea lucrărilor

.....

II.4. Durata lucrărilor

.....

Data începerii acestora

.....

II.5. Analiza proceselor tehnologice de execuție care pot afecta sănătatea și securitatea lucrătorilor

și a celorlalți participanți la procesul de munca pe șantier

Evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele de munca folosite, de utilizarea substanțelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea șantierului

Lucrari de constructii propuse prin proiect

II.5.1. Excavații

În toate operațiile de execuție a lucrărilor de fundații, pozarea conductelor de aducțiune și rețelilor de alimentare cu apă și de canalizare se respectă cerințele esențiale referitoare la protecția, siguranța și igiena muncii.

Conducătorii unităților de execuție, precum și reprezentanții beneficiarului care urmăresc realizarea lucrărilor, au obligația să aplice toate prevederile legale privind protecția muncii: "Legea 90/1996" - a protecției muncii și "Normele metodologice de aplicare", "Normele generale de protecție a muncii" elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătății - 1966, "Normele specifice de securitate a muncii" precizate în anexa II, precum și Ordinul nr. 9/N/15.03.93 al MLPAT - "Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții".

Principalele măsuri și acțiuni pentru asigurarea protecției, siguranței și igienei muncii sunt:

- luarea măsurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea condițiilor de securitate a muncii;
- realizarea instrucțiilor de protecție a muncii ale întregului personal de exploatare și întreținere și consemnarea acestora în fișele individuale sau alte formulare specifice, semnate individual;

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
036/2023	AMB.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PPARTI_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerintei HGR 300/2006	00	05.2024	15 din 53

- controlul aplicării și respectării normelor specifice de către întreg personalul;
- verificarea periodică a personalului privind cunoașterea normelor și a măsurilor de protecție a muncii;
- pe toată durata execuției, în lungul fundațiilor, conductelor trebuie asigurată o zonă de lucru și de protecție. Lățimea acestor zone se stabilește funcție de tipul și diametrul conductei și de condițiile locale;
- în interiorul zonei de lucru și de protecție nu este permis accesul persoanelor și al utilajelor străine de șantier. Zona de protecție se stabilește prin proiect și se măsoară din axul sapaturii.

Instructajele de protecție a muncii la executarea lucrărilor se referă cu prioritate la:

- semnalizarea și supravegherea lucrărilor;
 - execuția săpăturilor și sprijinirea pereților tranșei;
 - execuția sudurilor;
 - semnalizarea devierii circulației, iluminatul pe timpul nopții;
 - manevrarea materialelor grele manual sau cu utilaje de ridicat;
 - tăierea mecanică a conductelor cu atenționare specială pentru tuburile din PAFSIN și fontă ductilă;
 - obligativitatea folosirii echipamentului de protecție și de lucru;
- Pentru executarea lucrărilor de fundații în terenuri care se găsesc sub nivelul apei subterane, conducerea unității va aplica una din următoarele metode pentru desfășurarea procesului de muncă, în condiții de securitate perfectă:
- pomparea directă a apei din incinta fundației;
 - coborârea artificială a nivelului apei subterane;
 - săparea și betonarea sub apă.

II.5.2. Terasamente

La executarea lucrărilor de săpături/terasamente se vor respecta prevederile din "Normele republicane de protecția muncii", aprobate de Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății cu ordinele nr. 34/1975 și 60/1975 și "Normele de protecția muncii în activitatea de construcții montaj" aprobate de M.C.Ind. cu ordinul nr. 1233/D 1980

II.5.3. Lucrari de construcții

Instruirea personalului

Instructajul de protecție a muncii se va face pe faze conform procedurilor legale. Intervalul dintre două instructaje periodice va fi de 30 de zile calendaristice, cu excepția celor efectuate personalului tehnico-administrativ, pentru care intervalul este de 12 luni calendaristice, conform Normelor generale de protecție a muncii.

Personalul care deține funcții de conducere - șef șantier, inginer șef, șef lot, șef echipă - își însușește cunoștințele de protecție a muncii prin studiu individual, iar verificarea cunoștințelor asimilate se va face prin examinare în comisii și la datele stabilite de conducerea unității.

Este obligatorie efectuarea unui instructaj zilnic de protecție a muncii la începerea lucrului; excepție face personalul tehnico-administrativ.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NOME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerintei HG# 300/2006	00	05.2024	16 din 53

ASOCIETEA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDEN) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)
© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.
BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Scl. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel.: +40728.028.114 | e-mail: albitoleanu@gmail.com | RO 43679925
AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | str. Pacii nr 5A, Focșani, Vrancea Irelia 4.0755 211 016 | email: ampluarchitectura@gmail.ro | RO 43674537
Accest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

Instructajul zilnic se va face de către conducătorul direct al locului de muncă pentru toți lucrătorii din formația sa, timp de 5-10 minute și se va consemna în registrul de predare-primire al serviciului sau în condica de serviciu, după caz.

Instructajul zilnic va cuprinde măsurile de protecție a muncii care trebuie respectate în desfășurarea activității din ziua respectivă, luându-se în considerare condițiile concrete ale locului de muncă la momentul dat. Verificarea efectuării și însușirii acestui instructaj se va face de către șefii ierarhici, prin sondaj, consemnându-se într-o notă constatărilor făcute și măsurile ce se impun.

Dotarea cu echipament individual de protecție

Toți lucrătorii din activitățile de dulgherie, zidărie, finisaje în construcții sunt obligați să utilizeze echipament individual de protecție adecvat, conform Normativului cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție emis prin HGR 1048/2006

Organizarea locului de muncă și a activităților

Este obligatorie împrejmuirea zonei de lucru în raza de acțiune a utilajelor de ridicat, respectiv a lucrărilor ce prezintă pericol. Pasarelele, scările și platformele de lucru de lângă utilajele de construcții și lucrările ce prezintă pericol trebuie de asemenea să fie prevăzute cu balustrade și ținute în stare de curățenie.

Pentru lucrări executate la înălțimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru înălțimi peste 5 m se vor utiliza schele conform indicațiilor din proiectele tehnologice. Schelele vor fi prevăzute cu balustrade și scândură de bord și vor fi executate astfel încât să corespundă sarcinilor pe care le vor avea de suportat. Se interzice utilizarea de schele improvizate și circulația personalului muncitor sub schele pe care se lucrează. Personalul muncitor din șantier va putea fi utilizat numai la lucrările și în zona de lucru pentru care i s-a făcut instructajul de protecție a muncii corespunzător.

În toate locurile periculoase, atât la locurile de lucru, cât și acolo unde este circulația mare, se va atrage atenția asupra pericolului de accidente, prin indicatoare vizibile atât ziua cât și noaptea.

Accesul către toate locurile de muncă se va asigura fără obstacole sau goluri neacoperite. Gropile și puțurile de foraj de pe teritoriul șantierului se vor împrejmu.

Șantierul va fi împrejmu pentru a se evita accesul persoanelor străine. Se vor îngădi cu împrejmuiri continue, lucrările în curs de construcție, situate de-a lungul drumurilor publice.

În cazul în care împrejmuirea se execută la o distanță mai mică de 10 m de o lucrare în curs de construcție, care are o înălțime mai mare de 12 m, aceasta trebuie prevăzută cu copertină lată de cel puțin 1 m și cu o rampă de 20 de grade spre partea opusă lucrării. De-a lungul muchiei de sus a copertinei trebuie făcută o bordură înaltă de 15 cm.

Mașinile și utilajele de construcții vor fi astfel instalate încât să se asigure stabilitatea și imposibilitatea unor deplasări necomandate. Se interzice lăsarea pe șantier a mașinilor și utilajelor de construcții, precum și a mijloacelor de transport în poziții în care stabilitatea nu este asigurată sau în care e posibilă deplasarea lor necomandată.

Evacuarea molozului și a deeurilor de materiale din obiectele de construcție și schelele aferente, de la o înălțime mai mare de 4 m, trebuie făcută cu ajutorul jgheaburilor închise, în lăzi închise sau

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZĂ / PHASE	NR. / NO.	NUMÉ FIȘIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ABH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE conform cerințe HGR 300/2006	00	05.2024	17 din 53

ASOCIAȚIA BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. (UDER) - AMPULU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L. (ASOCIAȚIA)

© Document issued by: BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | AMPULU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.

BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | Șos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel.: +40773.028.114 | e-mail: alibito@amplu.ro | RO 42879925

AMPULU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | Str. Pacific nr. 5A, Focșani, Vrancea | tel.: +40755.211.016 | mail: amplu@ampluarchitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conform celui pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea difuzarea fără autorizarea expresă.

în containere. Capătul inferior al jgheabului trebuie să se afle la o înălțime de cel mult 1 m deasupra solului. În cazul în care acest lucru nu este posibil, capătul inferior al jgheabului trebuie să se termine într-un buncăr de depozitare, pentru a se evita producerea prafului. Locurile în care se depozitează molozul și deșeurile de materiale de construcții evacuate de sus trebuie să fie îngărdite.

Toate golurile din pereți, amplasate cu marginea de jos la o înălțime sub 0,70 m deasupra planșeului și care comunică spre exteriorul construcțiilor sau dau spre locuri unde nu există un planșeu continuu, se vor îngărdi. De asemenea se vor acoperi și îngărdi cu balustrade executate pe tot conturul, cu o înălțime de cel puțin 1 m, golurile din planșeele clădirilor în construcție pe care se execută lucrări sau e posibil să se circule; golurile vor fi marcate cu indicatoare de pericol.

Se interzice executarea concomitentă de lucrări la două sau mai multe nivele diferite, aflate în puncte pe aceeași verticală, fără dispozitive de protecție a muncii corespunzătoare.

Golurile de ferestre și uși unde nu s-a montat tâmplăria vor fi închise provizoriu pentru a feri personalul muncitor de curenții de aer.

În cazul în care în timpul lucrului este posibilă o emanație de gaze toxice sau inflamabile, personalul muncitor trebuie prevenit asupra pericolului și instruit în privința măsurilor de protecție. Șantierele respective vor fi înzestrate cu un număr suficient de detectoare de gaze și cu măști izolante. Pe tot timpul lucrului în zona periculoasă va trebui să existe personal sanitar dotat cu cele necesare pentru a acorda ajutor imediat în cazul unui accident de muncă. În cazul apariției neașteptate - în timpul lucrului - a unei emanații de gaze vătămătoare sau inflamabile, lucrul va fi oprit și personalul muncitor evacuat, până la luarea măsurilor corespunzătoare de protecție a muncii.

Manipularea mecanizată pe orizontală și verticală a diferitelor încărcături se va executa numai cu respectarea tuturor prevederilor legale de lucru în vigoare, cu ajutorul mijloacelor de ridicare și transport pe verticală și orizontală.

Dacă în timpul transportului se defectează utilajul sau una din prinderi cedează, elementul va fi coborât; dacă acest lucru nu e posibil, până la înălțurarea defecțiunii, locul de sub încărcătură va fi împrejmuit și se vor organiza posturi de pază pentru interzicerea pătrunderii personalului muncitor în zona respectivă. De asemenea, se vor pune indicatoare de avertizare. Aceste măsuri vor fi sistate numai după reintrarea în normal.

Primirea încărcăturilor pe construcție se va face de către personalul muncitor, numai după oprirea completă a mijloacelor de ridicat. Personalul muncitor va sta pe schele sau pe planșeu.

Se interzice aplecarea personalului muncitor în afara construcției pentru a desprinde elementele din cârligul mijlocului de ridicat. Aproximarea încărcăturii se va face cu cârlige de tragere sau frânghii ajutătoare. Personalul muncitor va fi asigurat cu echipament de protecție pentru lucrul la înălțime și locuri periculoase.

Ridicarea încărcăturilor se va face pe verticală. Nu se admite poziția oblică a dispozitivelor de prindere și nici târârea încărcăturilor cu mijlocul de ridicat.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FIȘIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
036/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinta HG8 300/2006	00	05.2024	18 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. (UDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.

BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | Sca. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | Tel.: +40728 078 114 | e-mail: arhitectura@amplu.com | RO 47879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | Str. Pactri nr 54, Focșani, Vrancea | Tel: +4 0755 211 016 | email: ampluarchitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea

difuzarea fără autorizația expresă.

Se interzice executarea lucrărilor la înălțime în perioade de timp nefavorabil - vânt puternic peste 11 m/s., ninsoari, polei, în locurile de lucru cu vizibilitate redusă etc.

Nu este permis a se executa - în exterior - lucrări de sudură la temperaturi interzise de prescripțiile tehnice pentru asemenea lucrări.

Executarea unor lucrări, ca montări de prefabricate, turnări de betoane etc., pe timp de noapte, se poate face cu luarea unor măsuri de : - iluminat corespunzător, care se asigure o vizibilitate perfectă pe întreaga suprafață a zonei de lucru; - dotare a personalului ce lucrează cu mijloacele de ridicat cu echipament de protecție reflectorizant; - vopsire a cârligului mijlocului de ridicat și a ca-blurilor de legătură în culori reflectorizante; - acționare a dispozitivului de semnalizare acustică la orice mișcare a mijlocului de ridicat ; - dotare cu lumini de semnalizare a mijlocului de ridicat; - iluminare locală cu lămpi portabile a zonelor de lucru; - iluminare separată a locurilor de depozitare a materialelor și elementelor de construcții ce se manipulează; - iluminare corespunzătoare a căilor de acces ; De asemenea personalul muncitor va avea aviz medical că e apt pentru lucru de noapte și la lumină artificială. Măsurile enumerate nu sunt limitative și pot fi completate în funcție de condițiile locale.

În toate locurile de lucru, personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protecție specific pe care e obligat să-l poarte în tot timpul lucrului și până la părăsirea teritoriului șantierului. La executarea lucrărilor la înălțime sau în alte zone periculoase, personalul muncitor va fi prevăzut cu centuri de siguranță legate de puncte fixe ale construcției, precum și cu truse, genți, lădțițe sau cutii pentru păstrarea sculelor, uneltelor și a unor piese mărunte.

Accesul în construcții și la locurile de muncă se face exclusiv pe scări definitive sau pe scări mobile. Accesul către locurile de muncă trebuie amenajat fără obstacole sau goluri neacoperite.

Protecția împotriva electrocutării

Pentru iluminarea locală a locurilor de lucru se va utiliza: - tensiunea de 24 V, în cazul în care se lucrează în condiții normale; - tensiunea de 12 V, în cazul în care se lucrează în locuri cu umezeală excesivă, pe mase metalice sau în locurile cu degajări de aburi și emanații de gaze.

Utilajele, mecanismele și aparatele electrice fixe utilizate la executarea diferitelor lucrări trebuie - obligatoriu - legate la instalația de punere la pământ, a cărei rezistență va fi de cel mult 4 ohmi.

Se interzice lucrul la tablourile de comandă electrică și la părțile componente ale instalației electrice, fără întreruperea circuitelor de alimentare și legarea la pământ a instalației

Se interzice lucrul cu telefoane mobile în funcțiune pe perioada ploilor/furtunilor cu descărcări electrice, în cadrul șantierului.

Lucrări de zidărie

Executarea lucrărilor de zidărie la înălțime se va face numai de pe schele executate conform standardelor și îngădite cu parapete de 1m înălțime.

Este interzisă circulația pe ziduri. Pentru circulație vor fi folosite numai schele și eșafodaje.

Mânuirea unor mecanisme acționate electric sau mecanic de alt personal muncitor decât cel de specialitate se va putea face numai după ce acestui personal i se va face un instructaj special confirmat printr-o atestare. Conducătorul punctului de lucru este obligat să controleze în

NR. PROIECT / PROIECT NO.	CODE / ABN.	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ABN.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerintei HG8300/2006	00	05.2024	19 din 53

ASOCIETEA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDEN) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sose. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel. +40728.028.114 | e-mail: alihito@amplu.ro

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | str. Pacu nr 5A, Focșani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarchitectura@gmail.ro | RO 43674557

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

permanentă legarea la pământ a mecanismelor și dispozitivelor acționate electric, utilizate la lucrările de zidărie.

În cazul utilizării, pentru ridicarea materialelor, a unor dispozitive și mecanisme de mică mecanizare, personalul muncitor ce le manevrează va respecta normele de protecție a muncii pentru lucrul de pe schele și la înălțime și va fi dotat cu echipamentul de protecție corespunzător. Dispozitivele de ridicare vor fi prevăzute cu siguranțe, cu cabluri etc., respectându-se obligatoriu prescripțiile ISCIR corespunzătoare. Personalul muncitor ce le manevrează va trebui să fie autorizat.

Este interzis a se crea diferențe de înălțime de peste 1,5m între diferite porțiuni ale zidăriei, în timpul execuției. Se interzice executarea zidăriei pe o înălțime mai mare de două etaje, fără legarea acesteia prin planșee sau fără a se monta pe grinzile planșeelor o podină provizorie.

La terminarea execuției stâlpilor de zidărie, între golurile de uși și ferestre, se vor monta buiandrugi, peste care se va așeza cel puțin un rând de blocuri, sau se vor rigidiza stâlpii cu ajutorul cofrajului buiandrugilor (atunci când stâlpii sunt executați din beton monolit); se interzice a lăsa liberi stâlpii la partea lor superioară.

În locurile de prelucrare a blocurilor și plăcilor de beton celular autoclavizat vor fi luate măsuri de protecție contra prafului. Muncitorii care lucrează la aceste operații de prelucrare vor fi prevăzuți cu ochelari de protecție și cu măști contra prafului.

La lucrările de zidărie din piatră care necesită ciopliri în timpul execuției, zidarul și ajutoarele sale vor purta în mod obligatoriu ochelari de protecție, iar muncitorii care nu fac parte din echipa de zidărie, dar circulă în apropiere, vor fi avertizați să-și ferească ochii.

Prelucrarea pietrelor/caramizilor pe șantier trebuie executată în locuri împrejmuite, în care accesul persoanelor străine este interzis.

Locurile de muncă ale ciopitorilor de piatră/caramida trebuie să se afle la o distanță de cel puțin 3 m unul de celălalt. În caz contrar, trebuie așezate între aceștia paravane de protecție. Este interzisă așezarea pietrarilor unul în fața celuilalt.

În timpul prelucrării, pietrele (placajele de marmură, piatra de construcție etc.) de dimensiuni mari și grele vor fi bine așezate pentru a nu fi posibilă răsturnarea lor.

Se va pastra o distanța minima de 0,5 m între zidul ce se execută și materiale, de-a lungul întregului front de lucru unde se lucrează.

Primirea materialelor de zidărie se va face pe podine special amenajate și dimensionate corespunzător sau pe planșee, în locuri special indicate de conducătorul locului de muncă.

Podina de lucru va fi cel puțin cu 15 cm mai jos decât nivelul zidăriei. Înălțimea zidăriei nu va depăși 1,20 m deasupra podinei de lucru. Pentru înălțimi mai mari se vor monta podine auxiliare.

Se interzice evacuarea molozului și a deșeurilor de materiale prin aruncare din construcție. Evacuarea se va face conform normelor privind evacuarea deșeurilor.

La lucrările ce se execută în mediu umed, conductorii sub tensiune vor fi deconectați înainte de începerea lucrului. Toate golurile periculoase vor fi închise sau îngărdite cu parapetei de protecție.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COO. / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FIȘIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SERISE	PLANUL DE SECURITATE ȘI SANATAȚIE conform cerințe HG8300/2006	00	05.2024	20 din 53

ASOCIAȚIEA BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. (LUCRĂRI) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L. (ASOCIAȚI)

© Document issued by: BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.

BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | 50x, Colentina nr. 3A, 021183, sector 2, București, România | tel.: +40728.028.114 | e-mail: alibitoleanu@gmail.com | RO 42875925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | str. Pacii nr. 5A, Focșani, Vrancea | tel.: +4-0755 211 016 | e-mail: ampluarchitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intră sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea difuzarea fără autorizația expresă.

Golurile de uși în zidurile exterioare trebuie închise, pentru a opri trecerea personalului muncitor prin ele.

Se interzice lăsarea pe ziduri a materialelor de zidărie neintroduse în operă, a molozului sau sculelor la întreruperea lucrului.

La executarea placajului pereților, concomitent cu zidăria se vor lua aceleași măsuri de securitate a muncii ca la lucrările la înălțime și la cele de învelitori. Umplutura din placaje și zidărie se va executa concomitent cu placajul și va depăși obligatoriu nivelul superior al plăcii.

Zidăria cornișelor de cărămidă ce ies din planul zidurilor mai mult de 30 cm se va executa de pe schele exterioare. În cazul în care se folosesc schele de consolă acestea vor fi astfel montate încât distanța dintre marginea exterioară a cornișei și balustrada podinei de lemn să fie de minimum 60 cm. La executarea cornișelor din zidărie se vor prevedea dispozitive pentru ancorarea tencuielilor și a învelitorii. Se va acorda o atenție specială pentru asigurarea stabilității cornișelor prin ancorare, proptire etc.

Este interzisă executarea zidăriei de cărămidă pe o înălțime mai mare decât două etaje de construcție, fără a se construi planșee între etaje sau fără a se monta pe grinzile planșeelor o podină provizorie.

La zidirea pereților exteriori de pe schele interioare se vor monta - obligatoriu - viziere de protecție pe perimetrul exterior al construcției pentru oprirea căderii obiectelor de sus.

În cazul în care înălțimea zidăriei nu depășește 8 m, nu este obligatorie montarea vizierelor de protecție.

Dacă executarea de viziere de protecție nu este posibilă, atunci locul de lucru unde se execută zidăria se va îngădi, distanța minimă de la suprafața zidului ce se execută până la îngădire fiind de 1,5 m.

Copertinele de protecție vor avea lățimea de minimum 1,5 m și înclinarea de 20% față de orizontală; vor fi rezistente, având consolele de preferință din metal, iar copertina din scânduri de 2,5 cm grosime, bătute una lângă alta. Primul rând de copertine - cel care va rămâne până la terminarea zidăriei - va fi montat la distanța maximă de 6 m de la pământ, iar la al doilea rând de copertine, fiind mobil, va fi montat la nivelul imediat inferior celui la care se lucrează. Art.88.

Personalul muncitor care montează sau demontează vizierele de protecție va fi asigurat contra căderii prin centuri de siguranță legate de puncte fixe ale construcției.

Art.89. Se interzice circulația și depozitarea mărfurilor pe copertinele de protecție.

Pentru aducerea mortarelor și cărămidizilor pe clădirile în curs de construcție vor fi folosite containere speciale, astfel construite încât posibilitatea deschiderii pereților laterali și desprinderea fundurilor să fie exclusă în scopul evitării căderii materialelor ce vor fi transportate în aceste containere.

Se interzice utilizarea unor scule cu capete deformate sau în formă de ciupercă, cu muchiile din tablă zdrențuită și ascuțite, a unor roabe și tomberoane care nu sunt în perfectă stare de funcționare. Sculele de mână folosite la zidărie vor fi bine fixate pe mâner.

Manipularea blocurilor umede se va face obligatoriu cu un clește special.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZĂ / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	AMB.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE ȘI SAFETATE conform cerințe HG8 300/2006	00	05.2024	21 din 53

ASOCIETATEA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDEN) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. / AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Str. Cehelinta nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel.: +40728.028.114 | e-mail: alibitoianu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | str Pacu nr 5A, Focșani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | email: ampluarchitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intră sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea diluarea fara autorizarea expresa

Prepararea mortarului

Prepararea mortarului se va face mecanizat, cu ajutorul malaxoarelor de mortar și a betonierelor. Se vor respecta Normele de protecție a muncii cu caracter general specificate în Normele specifice de securitate a muncii pentru beton, beton armat și precomprimat precum și cele cu caracter specific prevăzute în aceleași norme pentru utilizarea betonierelor care sunt valabile și pentru malaxoare.

Transportul mortarului la locul de utilizare se face cu bene sau cu pompe de mortar, respectiv mașini de tencuit. La transportul mortarului cu bena se vor respecta aceleași norme de protecție a muncii ca și la transportul betoanelor.

Amplasarea utilajelor trebuie să asigure acces liber și ușor către depozite.

Este interzisă apropierea de șinele de ghidaj ale cupei de încărcare, la malaxoare, precum și de cupa ridicată. Curățarea gropii de sub cupă se poate face numai dacă aceasta este bine fixată în poziția superioară cu ajutorul frânei și al unor proptele rezistente. Mecanismele (toba, jgheburile etc.) se pot curăța numai după oprirea și deconectarea mașinilor.

În timpul funcționării este interzisă introducerea mâinilor sau a unor unelte în tobă ori în alte părți mobile ale mașinilor. Dacă betonul sau mortarul se transportă cu macarale în cupe, containere sau în dispozitive similare, acestea trebuie prevăzute cu dispozitive speciale de siguranță, care să împiedice descărcarea accidentală. Varul trebuie stins de muncitori cu experiență, bine instruiți și echipați cu echipamente individuale de protecție conform Normativului Cadru de acordare și utilizare a EIP, (Ordinul 225 / 95 al M.M.P.S.). Art.101. Acolo unde se întrebunțează cantități mari de var, se va aplica stingerea mecanizată.

Gropile de stins varul se vor proteja cu gard continuu.

Nu este permisă coborârea muncitorilor în gropile de var; varul trebuie scos din gropi mecanizat, cu graifere fixate pe macaralele sau cu alte dispozitive. Pentru a se evita surparea pereților gropilor de var aceștia trebuie sprijiniți cu dulapi.

Lucrări de finisaje la construcții

Conceperea tehnologiilor de finisaj exterior sau interior va avea la bază elementele de securitate privitoare la:

- lucrul la înălțime;
- lucrul cu substanțe toxice la contact tactil sau/și pe cale respiratorie;
- lucrul cu instalații acționate electric.

Condiții generale

Lucrările de finisaj la construcții vor fi executate numai pe schele realizate conform standardelor în vigoare.

Se interzice executarea lucrărilor de finisaje stând sau circulând pe dulapi izolați sau pe scări atârâte.

Este interzisă executarea lucrărilor cu instalații defecte sau neaprobat zilnic înainte de începerea lucrului.

NR. PROIECT / PROIECT NO.	COO / ARH.	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE ȘI SANATATE conform cerințe HG 300/2006	00	05-2024	22 din 53

ASOCIETEA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIATI)
© Document issued by BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATI S.R.L. | 50a, Colestiina nr. 36, 021183, Sector 2, București, Romania | tel: +40728.028.1141 | e-mail: ajindiboleanu@gmail.com | RO 42879925
AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | str. Paoli nr 5A, Focșani, Vrancea | tel:+40755 211 016 | mail: ampluarchitectura@gmail.ro | RO 41674537
Acest document intra sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea
difuzarea fără autorizarea expresă.

La lucrările de tencuire, placare, vopsire, zugrăveli etc., ce se execută manual, se vor respecta și măsurile de protecție a muncii prevăzute pentru lucrările de zidărie din prezentele norme.
La lucrările de tencuire și de placare ce se execută manual, se vor respecta și măsurile de protecție a muncii prevăzute pentru lucrările de zidărie.

Lucrările de tencuire interioară trebuie să se execute de pe schele interioare sau de pe podine așezate pe capre deplasabile. Folosirea scărilor duble este permisă numai pentru executarea lucrărilor mici de tencuire (reparații) în locuri izolate.

În cazul în care nu există schele exterioare fixe, tencuirea glafurilor ferestrelor trebuie executată de pe schele în consolă, trecute în afară prin golul ferestrei respective sau de pe schele suspendate sistem leagăn.

Este interzisă utilizarea pigmentilor vătămători sănătății oamenilor - miniu de plumb, galben de crom, oxid sau acetat de cupru etc. - la prepararea mortarelor colorate, necesare lucrărilor de tencuire.

La lucrările de buciardări, frecări cu peria etc. ale feței văzute, construită din beton sau din piatră, muncitorii sunt obligați să poarte echipamentul de protecție adecvat. Dacă dimensiunile sau greutatea plăcilor pentru placaje nu permit ca ele să poată fi manipulate cu ușurință de doi oameni, mișcarea lor se va face mecanizat. La locurile de muncă unde se execută lucrări de finisaj în mediu umed, conductorii electrici aflați sub tensiune vor fi deconectați înainte de începerea lucrului.

Este interzis lucrul cu ajutorul aerului comprimat, cand manometrul este defect sau cand plumburile de garanție ale acestuia lipsesc.

Muncitorii care efectuează lucrări cu substanțe toxice vor fi supuși periodic controlului medical, conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății.

Placașele și orice alte elemente ornamentale - aplicate pe ziduri - vor fi bine consolidate cu dispozitive provizorii până la întărirea mortarului de legătură.

Tăierea geamurilor trebuie să se facă în locuri amenajate în acest scop. Deșeurile și geamurile sparte trebuie adunate și îndepărtate de la locul de lucru.

În cursul punerii geamurilor la luminatoare, la lifturi etc., locurile deasupra cărora se execută astfel de lucrări trebuie îngădite sau păzite, interzicându-se accesul oamenilor.

Punerea geamurilor la luminatoare trebuie făcută cu respectarea prevederilor normative privind montarea elementelor de construcții și a celor privind executarea lucrărilor la înălțime.

În cazul punerii sau ștergerii geamurilor la o înălțime de peste 2 m muncitorii trebuie să respecte Normele specifice de securitate a muncii privind lucrul la înălțime.

Este interzisă sprijinirea scărilor mobile de geamurile vitrinelor sau de marginile cercevelor.

În cursul lucrărilor de mătuire a geamurilor și al executării de desene sau inscripții cu ajutorul aparatelor cu jet de nisip prin presiune sau cu ajutorul acizilor, trebuie luate măsuri pentru protejarea ochilor, a căilor respiratorii și a mâinilor. Chitirea geamurilor se face cu scule adecvate, fiind interzisă întinderea chitului cu degetele.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COO / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FIGUR. / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII-SCRISSE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerintei HGR 300/2006	00	05.2024	23 din 53

ASOCIENȚA BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. (UDER) - AMPULU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by BITOLEANU ȘI ASOCIATII S.R.L. | AMPULU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU ȘI ASOCIATII S.R.L. | Șos. Colentina nr. 35, 021183, sector 2, București, România | tel.: +40726.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO-42879925

AMPULU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | Șos. Colentina nr. 35, 021183, sector 2, București, România | tel.: +40726.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO-42879925

Acest document intra sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conform celui primit care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea

diffuzarea fără autorizarea expresă

Lucrări de tencuire.

Lucrările de tencuire exterioară se execută de pe schele executate, conform celor specifice în standardele în vigoare.

La lucrările de tencuire interioară și la lucrările de ipsosării în interiorul încăperilor se vor folosi schele interioare sau podine așezate pe capre nedepasabile. Folosirea scărilor duble este permisă numai pentru executarea lucrărilor mici de tencuire (reparații) în locuri izolate.

În cazul în care nu există schele, tencuirea glafurilor exterioare ale ferestrelor trebuie executată de pe podine împrejmuite, așezate pe console (schele în consolă) trecute în afară prin golul ferestrei respective sau de pe schelele suspendate în sistem leagăn.

Pompele de mortar, mașinile de torcretat etc. utilizate la executarea mecanizată a lucrărilor de tencuire, se vor verifica înainte de începerea lucrului fiecărui schimb, privitor la starea tehnică și la existența eventualelor dopuri de mortar întărit.

Atât la locurile de muncă unde se execută tencuirea mecanizată, cât și la punctul de lucru al mecanismilor pompelor de mortar, se va afișa - la loc vizibil - codul semnalelor folosite.

După încetarea lucrului, tuburile flexibile, conducta și pompa de mortar se spală bine cu apă.

Conductorii electrici aduși la întrerupătorul de alimentare al pompei de mortar vor fi izolați în tub de cauciuc, iar întrerupătorul se montează în cutie închisă (cu lacăt).

La terminarea lucrului este interzisă demontarea supapei de aer înainte de a se convinge că presiunea a scăzut la zero.

Este interzis accesul muncitorilor în încăperi unde uscarea tencuielilor se face cu instalații mecanice, pe bază de raze infraroșii sau cu coșuri cu cocs, sau cu baterii de injectoare de păcură. În cazuri speciale, se permite numai accesul muncitorilor dotați cu măști contra gazelor.

La prelucrarea uscată a tencuielilor în încăperi închise, acestea vor fi în permanență ventilate, pentru evacuarea prafului. Dacă tencuielile exterioare se execută în același timp pe mai multe nivele de lucru, se va lua măsura ca echipele de la nivele diferite să nu lucreze pe aceeași verticală și întotdeauna este bine să se ia măsura podinelor etanșe și a streșinelor sau plaselor.

Transportul mortarului

Transportul mortarului la locul de utilizare se face cu bena sau cu pompa de mortar, respectiv cu mașini de tencuit.

La transportul mortarului cu bena se vor respecta aceleași norme de protecție a muncii ca și la transportul betoanelor.

Pompele de mortar și mașinile de tencuit vor fi verificate zilnic, la punerea lor în funcțiune.

În cazul ivirii - în timpul lucrului - a unor defecțiuni la utilaj, la conductele de transport ca și în cazul formării de dopuri de mortar în sistemul de transport, se va opri imediat lucrul. Se interzice - în timpul funcționării utilajului - repararea, curățarea, strângerea unor piulițe sau garnituri. Operațiunile respective se vor efectua numai după oprirea utilajului, scoaterea lui de sub tensiune și scăderea presiunii - în instalație - la zero.

NR. PROIECT / PROIECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCHISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinta HGR 360/2006	00	05.2024	24 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | Tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42875925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitecturaro.ro | Sos. Pachea Lăpușă nr. 5A, Focșani, Vrancea | Tel: +4 0735.211.016 | e-mail: ampluarchitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea difuzarea fără autorizarea expresă.

Nu se admite lucrul cu hainele îmbibate cu substanțe inflamabile.

Este interzis muncitorilor vopșitori să se apropie de surse de foc în hainele de lucru.

Vopsirea cu ajutorul aerului comprimat se face folosind masca de protecție pentru vopsitor.

Scările și schelele folosite vor fi în bună stare și asigurate împotriva alunecării sau deplasării.

Lucrările de zugăvăli și vopsitorie exterioare trebuie executate de pe schele sau leagăne în bună stare. Se interzice utilizarea scărilor suspendate sau a altor mijloace improvizate.

Lucrările de zugrăveli și vopsitorie interioare trebuie executate de pe schele interioare sau scări duble. Utilizarea scărilor rezemate este permisă numai în cazul vopsirii sau zugrăvelii unor suprafețe mici și la înălțimi de cel mult 3 m de la sol, pe podea sau podine de lucru.

Se interzice executarea lucrărilor de vopsitorie stând sau circulând pe dulapi izolați sau pe scări atârșate.

La executarea unor lucrări de vopșitorie cu instalații speciale, se vor respecta pe lângă prezentele norme și prescripțiile tehnice ale furnizorului de instalații și utilaje.

Este interzisă legarea cu sârmă a furtunurilor pe ştuţurile pompelor de zugrăvit sau vopsit. Aceasta se va face cu ajutorul unor brăţări (coliere) strânse cu şuruburi.

Este interzisă executarea reparațiilor în timpul funcționării instalațiilor și utilajelor de vopsit.

La instalațiile de vopsire nu se vor efectua reparații prin sudură sau mijloace care produc scântei, dacă nu au fost în prealabil curățate integral.

Încăperile în care se prepară vopsele trebuie să fie bine ventilate.

Dacă în încăpărie unde se execută zugrăvirea și vopsirea cu vopsele pe bază de apă se găsesc conductori electrici sub tensiune, aceștia vor fi deconectați înainte de începerea operației de vopsire.

La intrările în încăperile unde se lucrează cu vopsele pe bază de substanțe inflamabile, se vor monta tăblițe avertizoare asupra pericolului de incendiu.

După vopsirea instalațiilor de încălzire centrală (inclusiv a elementelor de calorifer), în timpul funcționării acestora încăperile trebuie aerisite până la uscarea completă a vopșilor.

Se interzice rămânerea peste noapte a muncitorilor în camerele unde au fost executate vopsitorii în ulei; în astfel de camere, în timpul lucrului, trebuie asigurată o ventilație eficientă.

Lucrările de vopșitorie în spații închise, la care se folosesc materiale ce produc vapori toxici, dăunători sănătății oamenilor se vor executa sub ventilație intensă cu instalații adecvate.

Se interzice folosirea pigmentilor albi pe bază de plumb, drept componente ai vopselelor precum și întrebuințarea benzenului și a benzinei etilate, ca diluant.

La manipularea pigmentilor toxici sub formă de praf se vor folosi măști contra prafului.

Pentru păstrarea vopselelor se vor folosi rezervoare metalice, prevăzute cu capace care se închid etanș și înzestrate cu mânăre. Dizolvarea în ulei fierț a vopselelor uscate se va executa, de asemenea, în rezervoare metalice, prevăzute cu capace și cu mânăre.

Păstrarea vopselelor uscate și dizolvate, a diferitelor lacuri, a terbentinei etc. este permisă numai în rezervoare speciale de fier, care se închid ermetic. Este interzisă păstrarea acestor materiale în alte vase.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ABH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII SCRISIE	PLANUL DE SECURITATE SI SARINATE conform cerintei HGR 300/2006	00	05.2024	26 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATI) S.R.L. (UDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATI S.R.L. | AMPLO BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BIOTLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colestiina nr. 36, D21183, sector 2, Bucuresti, Romania | tel: +40728.028.114 | e-mail: alinbioteanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.amplu.ro | 151 Paciu 5A, Focșani, Vrancea | tel: +4 0735 211 016 | mail: amplu@amplu.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incinta legii nr. 8/1995 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea și difuzarea fara autorizarea expresă.

Se interzice folosirea surselor incandescente, focului deschis, fumatului, aprinderea chibritului etc. în încăperile unde se execută vopsirea, prepararea sau depozitarea vopselelor. Pe ușile acestor încăperi vor fi fixate tăblițe avertizoare și de interdicție corespunzătoare.

Materialele pentru vopsire vor fi păstrate și transportate în vase bine închise; deschiderea capacelor metalice, în special la vasele care conțin vopsele pe bază de nitroceluloză se va face cu scule din materiale neferoase, care nu produc scântei.

Materialele de șters se adună în lăzi speciale cu capace, care se vor amplasa în afara încăperilor de lucru și vor fi evacuate și golite zilnic.

Se vor lua toate măsurile de electrosecuritate prescrise de prevederile normelor în vigoare referitoare la operațiile de vopsire.

Lucrări de mozaic

La lucrările de turnare și frecare a mozaicului sau demontare a plăcilor mozaicate se vor respecta și prevederile stabilite în Normele specifice de securitate a muncii pentru propagarea, transportul, turnarea betoanelor și executarea lucrărilor de beton armat și comprimat.

Roabele, containerele, gălețile, buncărele mobile etc., cu ajutorul cărora se transportă mozaicul gata preparat pentru turnare, trebuie să fie corespunzătoare, verificându-se în acest scop înainte de fiecare schimb starea lor.

Înainte de începerea turnării mozaicului, toate golurile în plan vertical care nu au parapet, sau care au un parapet mai mic de 1 m, vor fi barate sau prevăzute cu balustrade la cel puțin 1 m și la 0,50 m, iar golurile în plan orizontal vor fi astupate, spre a evita căderea materialului și a muncitorilor.

Mașina de frecat mozaic va fi folosită și manevrată numai de către mozaicarul care a fost instruit în acest sens. Este interzisă folosirea mașinii de frecat de către muncitorii necalificați sau neinstruiți în mod special. Zilnic, înaintea începerii lucrului, se va verifica starea mașinii de frecat, a conductorilor în ceea ce privește izolarea lor, precum și legarea la priza de pământ.

Muncitorul mozaicar numit pentru manevrarea mașinii de frecat mozaic și care a fost instruit în acest sens, nu va intra în lucru fără să aibă echipament de protecție (mănuși și încălțăminte electroizolantă). Este interzis ca mozaicarul care manevrează mașina de frecat mozaic să folosească mănuși și cizme de cauciuc electroizolante care nu sunt măsurate dielectric PRAM.

La eventuala defectare a mașinii în timpul lucrului, mozaicarul va anunța imediat electricianul de serviciu, care este singurul în măsură să verifice starea utilajului.

În cazul în care mozaicarul care manevrează mașina de frecat trebuie să mute mașina în alt loc de muncă, înainte de a executa această operație o va deconecta de la sursa de curent electric. Deconectarea se va face în mod obligatoriu purtând mănuși de cauciuc electroizolante.

Cablurile de alimentare între tabloul electric și mașina de frecat mozaic vor trebui să fie suspendate. Este interzis a se lucra cu mașina de frecat mozaic având în jurul mașinii și al muncitorului amplasați conductori electrici de alimentare.

La întreruperea lucrului în timpul pauzei sau la terminarea programului, mașina se va deconecta obligatoriu, iar electricianul de serviciu și șeful de echipă vor verifica această operație. ASe

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FIȘIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV	DATA	PAG.
036/2023	ARH	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE ȘI SANATATE conform cerințe HGRI 300/2006	00	05.2024	27 din 53

ASOCIETEA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDEN) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. I AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel.: +40728.028.114 | e-mail: alimbicovanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | str.Pacii nr 5A, Focșani, Vrancea | tel:+4 0755 211 016 | e-mail: ampluarchitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea

difuzarea fara autorizarea expresă

interzice a se lăsa mașina neasigurată la terminarea lucrului. Ea va fi încuiată împreună cu cablurile de alimentare într-o încăpere unde nimeni nu poate să pătrundă.

În locurile întunecoase unde este nevoie de iluminare cu caracter temporar, se vor folosi lămpi portative de 12 sau 24 V. Mânerul și soclurile lămpilor portative alimentate de la priza de curent, vor fi confecționate din material electroizolant neinflamabil și rezistent la solicitări mecanice.

Lucrări de faianță

Așezarea și fixarea plăcilor pe pereți trebuie realizată cu respectarea prevederilor din prezentele norme, care se referă la lucrările de zidărie, lucrările cu ciment și aracet etc.

Depozitarea plăcilor se va face cu respectarea normelor privind securitatea muncii în depozitele de materiale. Transportul plăcilor pe verticală la înălțime, la locul de muncă, trebuie să se facă cu astfel de mijloace care să evite pericolul de accidentare a muncitorilor și spargerea plăcilor.

Lucrări de parchete

Transportul parchetului se va face în pachete (legături). Depozitarea legăturilor de parchet la locul de punere în operă se va face în stive de maximum 1 m înălțime, cu respectarea prevederilor capitolului care se referă la depozitarea materialelor.

La lucrările de parchete, care se execută în încăperi închise, acestea trebuie să fie în permanență ventilate pentru evacuarea prafului cu instalații de ventilație adecvate.

Bateria parchetului se va face cu scule în perfectă stare conform prevederilor capitolului care se referă la scule și dispozitive.

Cuiele necesare baterii parchetului se vor ține într-o lădiță specială. Este interzisă răspândirea cuielelor pe stratul suport sau pe parchet. Este interzisă ținerea cuielelor în gură.

Muncitorii parchetari vor lucra numai încălțați. Mașinile electrice de rașchetat și lustruit parchetul vor fi obligatoriu legate la pământ prin noul de protecție. Conductorii electrici care fac legătura de la priză la mașină vor fi izolați în tub de cauciuc. Art.346. Muncitorii care lucrează la mașinile electrice de rașchetat și lustruit parchetul, vor fi special instruiți și cu normele care se referă la măsurile de protecție contra electrocutării. Ei vor purta în mod obligatoriu echipament de protecție electroizolant. Mașinile electrice de rașchetat și lustruit parchetul, vor fi zilnic verificate, înainte de începerea lucrului. În cazul în care în timpul lucrului se ivește o defecțiune la mașină, aceasta va fi imediat deconectată și anunțat șeful de șantier care va trimite electricianul de șantier pentru a o repara. Este interzis muncitorilor de a încerca repararea mașinilor.

Este interzisă începerea lucrului cu mașina electrică de rașchetat, înainte de a se verifica dacă toate lamele de parchetat sunt bine bătute, pentru a preîntâmpina o eventuală smulgere și proiectare a acestora de către mașină.

În cazul în care mașina de rașchetat sau lustruit parchetul trebuie să fie mutată la un alt loc de muncă, înainte de a se executa această operație, va fi deconectată de la sursa de curent. La întreruperea lucrului, în timpul pauzei și la terminarea programului, mașina se va deconecta

NR. PROIECT / PROIECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FIȘIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
036/2023	AMH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE conform cerințe HG 300/2006	00	05.2024	28 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UIDEN) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Coleamba nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel: +40728.028.114 | e-mail: alimbiscianu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | Str. Pech nr 5A, Focșani, Vrancea | tel: +4 0755 211 016 | mail: ampluarchitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celui pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea difuzarea fara autorizarea expozita

obligatoriu de la sursa de alimentare. Se interzice lăsarea mașinii neasigurată după terminarea lucrului. Ea va fi încuiată, împreună cu cablurile de alimentare, într-o încăpere sigură.

La rașchetarea (curățarea) manuală a parchetului, cu rindeaua, aceasta se va verifica înainte de începerea lucrului, mânerele trebuind să fie suficient de solide și să nu prezinte fisuri sau așchieri. La rașchetarea (curățarea) manuală a parchetului cu țiclingul acesta trebuie să aibă o apărătoare, care să îmbrace țiclingul, permițând ieșirea în afară numai a părții tăietoare.

În încăperile unde se ceruește parchetul cu ceară dizolvată în benzină, sau cu palux se interzice fumatul și executarea lucrărilor care necesită folosirea focului, producerea de scântei etc. Pe ușile acestor încăperi vor fi montate tăblițe avertizoare. Aceste încăperi vor fi în permanență aerisite.

Lucrările de lipire a linoleumului sau covorului PVC și montarea tâmplăriei

Tăierea covorului de linoleum sau PVC se va face numai pe o suprafață plană. Este interzisă tăierea în mână sau pe genunchi.

Încăperile în care se lipește covorul de linoleum sau PVC, vor fi în permanență ventilate, substanțele adezive fiind toxice.

Se interzice fumatul și executarea lucrărilor care necesită folosirea focului sau producerea de scântei în încăperile unde se lucrează la lipirea covoarelor de linoleum sau PVC.

Pe ușile acestor încăperi vor fi lipite obligatoriu tăblițe avertizoare.

Bidoanele cu substanțe adezive pentru covoare, vor fi depozitate în locuri speciale, ferite de posibilitatea de incendiere.

Organizarea locului de muncă pentru lucrări de tâmplărie pe șantier trebuie să asigure deplina securitate a muncii precum și fluxul tehnologic normal desfășurării lucrărilor.

Bancurile de lucru vor fi bine fixate, iar pardoselile de lângă ele nu trebuie să fie alunecoase.

Pe bancurile de lucru și pe mesele de lucru nu se vor lăsa decât piesele care se prelucrează și sculele necesare operației respective.

Prelucrarea pieselor ce depășesc masa sau bancul de lucru se va face prin sprijinirea pe capre sau alte dispozitive mobile.

Dacă prelucrarea lemnului produce desprinderea de așchii mărunte, se vor folosi ochelari de protecție. În locurile unde se face prelucrarea materialului lemnos fumatul este interzis; se vor desemna locuri speciale pentru fumat.

Montarea tâmplăriei se va face de pe schele solide. Este interzis lucrul de pe schele improvizate.

Locurile de depozitare a tâmplăriei, înainte de montare trebuie alese în raport cu procesul tehnologic, astfel ca manipularea să nu împiedice circulația muncitorilor.

Până la fixarea definitivă a tâmplăriei în ghermele, ea trebuie bine sprijinită prin lanțeți, care să împiedice răsturnarea ei.

II.6. Evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipa-mentele de munca folosite, de utilizarea substanțelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea șantierului

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV	DATA	PAG.
038/2023	ABH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HG14 300/2006	00	05.2024	29 din 53

ASOCIETEA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sca. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, Romania | tel. +40728.028.114 | e-mail: alibitoeanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | Str. Puci nr 5A, Focșani, Vrancea | tel +4 0755 211 016 | mail: ampluarchitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

Pe toată durata realizării lucrării angajatorii și lucrătorii independenți trebuie să respecte obligațiile generale ce le revin în conformitate cu prevederile din legislația națională care transpune Directiva 89/391/CEE, în special în ceea ce privește:

- a) menținerea șantierului în ordine și într-o stare de curățenie corespunzătoare;
- b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ținând seama de condițiile de acces la aceste posturi;
- c) stabilirea căilor și zonelor de acces sau de circulație;
- d) manipularea în condiții de siguranță a diverselor materiale;
- e) întreținerea, controlul înainte de punerea în funcțiune și controlul periodic al echipamentelor de muncă utilizate, în scopul eliminării defectiunilor care ar putea să afecteze securitatea și sănătatea lucrătorilor;
- f) delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare și immagazinare a diverselor materiale, în special a materialelor sau substanțelor periculoase;
- g) condițiile de deplasare a materiilor și materialelor periculoase utilizate;
- h) stocarea, eliminarea sau evacuarea deșeurilor și a materialelor rezultate din daramări, demolări și demontări;
- i) adaptarea, în funcție de evoluția șantierului, a duratei de execuție efectivă stabilită pentru diferite tipuri de lucrări sau faze de lucru;
- j) cooperarea dintre angajatori și lucrătorii independenți;
- k) interacțiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în apropierea șantierului.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ABH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerintei HGR 300/2006	00	05.2024	30 din 53

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
	SISTEMUL LEGISLATIV NATIONAL				
1	Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006		2006		
2	Normele metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006		2006		
LEGI ÎN DOMENIUL SECURITATII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, CONDITII DE MUNCĂ					
3	Lege 467/2006 privind cadrul general de informare și comunicare a angajatilor				
4	CODUL MUNCII - Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, text în vigoare începând cu data de 22 decembrie 2005. Text actualizat în baza actelor normative modificatoare	MO Partea I, pâna la 19 decembrie 2005			
5	Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii și sănătății în muncă, publicata în	M O / 646 / 26 iulie 2006			
6	Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor				
7	Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte				
8	Legea nr. 25/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă				
9	Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate în muncă				

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	05.2024	31 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATI S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, România | tel: +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 43879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str. Paclii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel: +4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674532

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
10	Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați				
11	Legea nr. 320/2001 pentru aprobarea OUG nr. 137/1999 privind modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspectiei Muncii				
12	Legea 155/2000 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii				
13	Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate în muncă				
14	Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea și organizarea Inspectiei Muncii,	MO nr. 740 din 10 octombrie 2002			
15	Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore/zi pentru salariatii care lucreaza în conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase				
ORDONANȚE DE GUVERN					
ORDONANȚE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII MUNCII, CONDIȚII DE MUNCĂ					
16	Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă aprobată prin Legea nr. 25 din 05 martie 2004				

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	05.2024	32 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDR) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, Romania | tel: +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str. Pacii nr. 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

**MODERNIZAREA ȘI DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE
"VASILE CARLOVA" DIN STR. LT. PARVAN POPESCU, NR.12,
TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA**

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
17	Lege nr. 359/2004 din 08/09/2004, Versiune actualizata la data de 25/09/2006, privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice				
18	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate în muncă ()	MO 304 / 04.07.2000			
19	Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor convenții adoptate de OIM				
20	Ordonanta de Urgenta a Guvernului 137/1999 pentru modificarea Legii nr. 108/1999	MO 461 23.09.1999			
21	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 136/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate în muncă				
ORDONANTE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR ȘI SUBSTANTELOR PERICULOASE					
22	Lege nr. 360 din 02/09/2003 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 05/09/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase				
23	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.16/26.01.2001 privind gestionarea deeurilor industriale reciclabile				

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	05.2024	33 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea si difuzarea fara autorizarea expresa.

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
24	Ordonanta de urgenta nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor și preparatelor chimice periculoase, aprobată prin Legea nr. 451 din 18 iulie 2001				
25	Ordonanța de Guvern nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor				
26	Ordonanța de Guvern nr. 33/18.08.1995 privind măsurile pentru colectarea, reciclarea și reintroducerea în circuitul productiv a deșeurilor re folosibile				
ORDONANȚE ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE					
27	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/24.10.2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale				
28	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 150/31.10.2002 privind organizarea și functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate				
29	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 49/29.04.2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurari sociale				
30	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 41/27.04.2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurari sociale				

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20 P.T.+D.E.	BIT PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	05.2024	34 din 53

ASOCIEREA PITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: **BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.**

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, Romania | tel: +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str. Pacii nr. 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674533

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
ORDONANȚE ÎN DOMENIUL EVALUĂRII CONFORMITĂȚII					
31	Ordonanta Guvernului nr. 3/08.01.2004 pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor și organismelor pentru evaluarea conformității				
ORDINE EMISE DE MINISTRUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI					
32	ORDIN MMSSF nr. 242/23.05.2007 – Regulament privind formarea specifica de coordonatori în materie de securitate și sănătate				
33	ORDIN nr. 3 din 3 ianuarie 2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă – FIAM - emitent: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI	MO 70 / 30 ianuarie 2007			
34	Ordin nr. 754/2006 - din 16/10/2006 - pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă	MO Partea I / 887 din 31/10/2006			
35	Ordin nr. 825/2006 - din 05/07/2006, - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare	MO, Partea I / 708 din 17/08/2006			

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NRL / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH:	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	05.2024	35 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: **BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.**

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | Tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925.

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea si difuzarea fara autorizarea expresa.

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
36	Ordinul Ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr. 153 din 19 martie 2002 pentru modificarea Ordinului ministrului industriei și resurselor și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune	MO nr. 323 16.05.2002			
37	Ordin Ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr. 352 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite	MO nr. 300 / 07.06.2001			
38	Ordin Ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr. 340/04.05.2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare ; anexele la acest ordin sunt modificate prin Ordinul MMSSF nr 7 din 05.01.2004 și Ordinul MMSSF nr.134 din 25.03.2004	MO 237 / 10.05.2001 MO Partea I, nr.312 din 08.04.2004, MO, Partea I, nr.45 din 20.01.2004			
39	Ordinul Ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securității utilizatorilor de echipamente de joasă tensiune	MO 381 / 12.07.2001			

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20 P.T.+D.E.	BIT_PARTI_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	05.2024	36 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATI S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIATI)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Spl. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, România | tel: +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitecture.ro | str. Pacii nr. 5A, Focsani, Vrancea | tel: +0755 211 016 | e-mail: ampluarchitecture@gmail.ro | RO 43674537

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
40	Ordinul Ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr. 352/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite	MO nr. 300 / 07.06.2001			
41	Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 187/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de securitate și sănătate în muncă	MO nr. 169 / 29.04.98			
HOTĂRÂRI DE GUVERN					
42	HG nr. 50/29.01.2009, MO 63/03.02.2009 privind modificarea normelor metodologice de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, aprobate prin HG 144/2008.				
43	HG nr. 601/2007, MO 470-12.07.2007 privind unele modificări aduse HG 1175/2006, HG 1876/2006, HG 300/2006 și HG 493/2006				
44	Hotărâre nr. 355/ 2007, privind supravegherea sănătății lucrătorilor	MO 332 / 17.05.2007			
45	HG 246/07.03.2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite.				
46	Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici				

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FIȘIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE ȘI SANATATE conform cerințe HGR 300/2006	00	05.2024	37 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAȚ)

© Document issued by: BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel: +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str. Pacii nr 5A, Focșani, Vrancea | tel: +40755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intră sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea și difuzarea fără autorizarea expresă.

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
48	Hotărârea de Guvern nr. 1093 din 16/08/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sanătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă				
49	Hotărârea de Guvern nr. 1092 din 16/08/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă				
50	Hotărârea de Guvern nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă				
51	Hotărârea de Guvern nr. 1058 din 09/08/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive				
52	Hotărârea de Guvern nr. 1051/9.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sanătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare				
55	Hotărârea de Guvern nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă				
56	Hotărârea de Guvern nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare				

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FIȘIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII SCRISE	PLANUL DE SECURITATE ȘI SANĂTATE conform cerințe HGR 300/2006	00	05.2024	38 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L. (ASOCIAȚ)

© Document issued by: BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.

BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel: +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str. Paci nr. 5A, Focșani, Vrancea | tel: +40755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea și difuzarea fără autorizarea expresă.

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
57	Hotărârea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă				
58	Hotărâre de Guvern nr. 493 din 12/04/2006 privind cerințele minime de securitate și sanatate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot				
59	Hotărâre de Guvern nr. 752 din 14/05/2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piața a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive				
60	Hotărâre de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile				
61	Hotărâre de Guvern nr. 1876/22.12.2005 privind cerințele minime de securitate și sanatate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații (MO nr. 81/30.01.2006)				
62	Hotărâre de Guvern nr. 1875/22.12.2005 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor fața de riscurile datorate expunerii la azbest	MO nr. 64/24.01.2006			
63	Hotărâre de Guvern nr. 613/13.06.2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite				

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FIȘIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	05.2024	39 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel: +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str. Pații nr. 5A, Focșani, Vrancea | tel: +40755 211 036 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea si difuzarea fara autorizarea expresa.

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
64	Hotarare de Guvern nr. 676/2001 pentru modificarea și completarea Hotarare de Guvern nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite	MO nr. 424/30.07.2001			
65	Hotarare de Guvern nr. 261/22.02.2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite	MO nr.114/06.03.20 01			
66	Hotarare de Guvern nr. 1337/2001 pentru modificarea și completarea Hotarare de Guvern nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite	MO nr. 36/21.01.2002			
HOTĂRÂRI DE GUVERN ÎN DOMENIUL MATERIALELOR ȘI SUBSTANȚELOR PERICULOASE					
67	Hotărâre de Guvern nr. 92/23.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor chimice periculoase				
68	Hotărâre de Guvern nr. 1300/20.11.2002 privind notificarea substanțelor chimice				
70	Hotărâre de Guvern nr. 162/20.02.2002 privind depozitarea deșeurilor				
71	Hotărâre de Guvern nr. 340/20.06.1992 privind regimul de import al deșeurilor și reziduurilor de orice natura				
HOTĂRÂRI DE GUVERN ÎN DOMENIUL EVALUĂRII CONFORMITĂȚII					

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NRL / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20 P.T.+D.E.	BIT_PARTII_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	05.2024	40 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU DICIU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, Romania | tel.: +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO-42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str. Pacii nr. 5A, Focsani, Vrancea | tel: +4 0755 211 016 | e-mail: ampluarhitectura@gmail.com | RO 43674537

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
73	Hotărâre de Guvern nr. 1514/18.12.2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune				
74	Hotărâre de Guvern nr. 457/18.04.2003 privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune modificata și completata prin Hotărârea de Guvern 1514/2003				
ORDINE EMISE DE MINISTRUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI					
75	Ordinul Ministrului Sănătății și Familiei nr. 803/2001 privind aprobarea unor indicatori de expunere și/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de îmbolnavire profesionala	MO nr. 811/18.12.2001			
76	Ordinul Ministrului Sănătății și Familiei nr. 840/2001 pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 328/2000 privind modificarea și completarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor obiectivelor și de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sănătății publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 331/1999	MO nr. 814/18.12.2001			
ORDINE, LEGI, HOTĂRĂRI ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ					
77	Ordin nr. 166/2010 din 27/07/2010 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 09/08/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente				

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	05.2024	41 din 53
ASOCIERIIA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT) © Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, România tel : +40728.028.114 e-mail: alinbitoleanu@gmail.com RO 42879925 AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. www.ampluarhitectura.ro str Pacii nr 5A, Focșani, Vrancea tel+4 0755 211 016 mail: ampluarhitectura@gmail.ro RO 43674537 Acest document intra sub incidenta legii nr. 84/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea si difuzarea fara autorizarea expresa.								

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
78	HG 537/06.06.2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de PSI				
79	Ordin nr. 163/2007 Norma din 28/02/2007, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007, Intrare în vigoare: 28/04/2007, Norma generală de apărare împotriva incendiilor				
80	Lege nr. 307/2006, din 12/07/2006, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 21/07/2006, privind apărarea împotriva incendiilor				
81	Ordin nr. 712/2005, din 23/06/2005, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 599 din 12/07/2005, pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență				
82	Ordin nr. 786/2005, din 02/09/2005, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 19/09/2005, privind modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență				
83	Ministerul de Interne Ordin 87/2001 - Metodologie din 14/06/2001, Publicat în privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu	MO, Partea I nr. 571 / 13.09.2001			

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARK.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	05.2024	42 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)
© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.
BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925
AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str.Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537
Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea si difuzarea fara autorizarea expresa.

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
84	Ministerul de Interne Ordin 84/2001-Metodologie din 14/06/200 privind elaborarea scenariilor de siguranță la foc	MO, Partea I nr. 570 din 12.09.2001			
85	Ministerul de Interne Ordin 3/2011 - Normă metodologică de avizare și autorizare privind prevenirea și stingerea incendiilor				

LEGENDA:

RMS = Reprezentantul Managementului

D = Decret

HG = Hotărâre de Guvern

OG = Ordonanța Guvernamentală

OUG = Ordonanța de Urgență a Guvernului

L = Lege

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	05.2024	43 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str Pașii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea si difuzarea fara autorizarea expresa.

Lista standardelor conexe de securitate a muncii

STAS 3375-88	- Echipament de protecție. Centură de siguranță pentru muncitorii din telecomunicații.
STAS 12791-89	- Echipamente de protecție. Centură de siguranță pentru constructori și montori.
STAS 6787/1-77	- Piese metalice pentru centuri de siguranță. Condiții tehnice generale de calitate.
STAS 6787/2-77	- Piese metalice pentru centuri de siguranță. Inele de prindere. Condiții tehnice speciale de calitate.
STAS 6787/3-90	- Piese metalice pentru centuri de siguranță. Suport pentru clește. Condiții tehnice speciale de calitate
STAS 6787/4-77	- Piese metalice pentru centuri de siguranță. Catarama. Condiții tehnice speciale de calitate.
STAS 6787/7-79	- Piese metalice pentru centuri de siguranță. Ochet pentru frânghie. Condiții tehnice speciale de calitate.
STAS 6787/8-77	- Piese metalice pentru centuri de siguranță. Dispozitiv de suspendare. Condiții tehnice speciale de calitate.
SR 6646-2:1997	- Iluminatul artificial. Condiții pentru iluminatul spațiilor de lucru.
STAS 12049-82	- Mașini și utilaje pentru construcții. Determinarea vibrațiilor transmise conducătorului. Limite admisibile.
STAS 11617-90	- Mașini și utilaje pentru construcții. Metode pentru determinarea nivelului de zgomot și limite admisibile.
STAS 7937/1-82	- Aparate electrice de încălzit încăperi, pentru uz casnic și scopuri similare. Condiții tehnice speciale de securitate.
STAS 8067-84	- Scule pentru lăcătușerie și montaj. Mânere și manșoane electroizolante. Condiții tehnice generale de calitate.
STAS 12961-91	- Mașini unelte. Carcase de protecție a corpurilor abrazive. Forme și dimensiuni.
STAS 3159-81	- Material de protecție. Căști de protecție.
STAS 6687-81	- Ochelari de protecție. Condiții tehnice generale de calitate.
STAS 3052-79	- Echipament de protecție. Măști pentru sudori. Condiții tehnice generale de calitate.
STAS 7408-75	- Încălțăminte de protecție. Încălțăminte electroizolantă din cauciuc.
SREN 60903:1997	- Specificații pentru mănuși de materiale electroizolante pentru lucrări în instalații electrice.
STAS 297/2-92	- Culori și indicatoare de securitate. Reprezentări.
STAS 8188-86	- Bene pentru lucrări de construcții. Condiții tehnice de calitate.
STAS 4375-79	- Ciocane pentru zidărie.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COO / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerintelor 100/2006	00	05.2024	44 din 53

ASOCIAȚIA BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L. (ASOCIAȚ)

© Document issued by: BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.
BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | 509 Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel.: +40728 028.114 | e-mail: alibitoleanu@gmail.com | RO 42879925
AMPLU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | str. Paclii nr. 5A, Focșani, Vrancea | tel.: +40755 211 016 | mail: ampluarchitectura@gmail.ro | RO 43674537
Acest document intră sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea
difuzarea fără autorizația expresă.

REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE
"VASILE CARLOVA" DIN STR. LT. PARVAN POPESCU, NR.12,
TÂRGOVISTE, JUDEȚUL DAMBOVIȚA

Str. Lt. Parvan Popescu, nr. 12, Târgoviște, județul Dâmbovița

STAS 4452-74
STAS 5452-86
STAS 10779-77
STAS 857-83

- Mistrii obișnuite.
- Șpacu.
- Lopeți metalice de uz general pentru lucrări de construcții și agricole.
- Piese și elemente din lemn pentru construcții. Clasificare și condiții tehnice de calitate.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FIȘIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ABH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerințe HGR 300/2006	00	05.2024	45 din 53

ANEXE

- ANEXA 1 REGISTRUL DE COORDONARE
- ANEXA 2 DOSAR DE INTERVENTII ULTERIOARE
- ANEXA 3 CERINTE DE SECURITATE SI SANATATE
- ANEXA 5 RISCURI POSIBILE
- ANEXA 6 MASURI DE PREVENIRE PENTRU REDUCEREA SI ELIMINAREA RISCURILOR

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PPARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	05.2024	46 din 53

ANEXA 1 – REGISTRUL DE COORDONARE

Registrul de coordonare cuprinde ansamblul de documente redactate de către coordonatorii în materie de securitate și sănătate, informații privind evenimentele care au loc pe șantier, constatările efectuate și deciziile luate.

A) NUMELE ȘI ADRESELE ANTREPRENORILOR, SUBANTREPRENORILOR

Antreprenor lucrare:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Subantreprenori lucrare:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PERIOADA INTERVENȚIEI / EXECUTIEI LUCRARILOR
Inceperea lucrarilor (proces verbal de predare/primire amplasament)

.....
Finalizarea lucrarilor (proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor)

.....

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerintei HGR 300/2006	00	05.2024	47 din 53

B) LISTA CU EFECTIVUL LUCRĂTORILOR PE ȘANTIER

Antreprenor lucrare

[illegible]

Subantreprenor lucrare

[illegible]

NR. PROIECT / PROIECT NO.	CD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ABH	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BUT_PARTII SCRISIE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerintei HGR 300/2006	00	05.2024	48 din 53

ASOCIETATEA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) : AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)
© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | 505, Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, Romania | tel : +0728.028.1141 e-mail: alinbitleanu@gmail.com | RO-42579525
AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | 132 Puci nr 54, Focșani, Vrancea | tel: +4-0755.211.016 | mail: ampluarchitectura@gmail.ro | RO-43574537

Acces document întra sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea și utilizarea fără autorizația expresă.

Nr.crt	Data
--------	------

[illegible]

D) OBSERVAȚIILE, INFORMAȚIILE ȘI PROPUNERILE PRIVIND SECURITA-TEA ȘI SĂNĂTĂTEA ÎN MUNCĂ ADUSE LA CUNOSTINȚA BENEFICIARULUI, MANAGERULUI DE PROIECT SAU CELOR CARE INTERVIN PE ȘANTIER ȘI EVENTUALELE RĂSPUNSURI ALE ACESTORA

Nr.crt	Data	Observatii	Modul de	Entitati informatice
		transmise	transmitere	

E). OBSERVAȚIILE ȘI PROPUNERILE ANTREPRENORILOR ȘI SUBANTREPRENORILOR PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCA

Nr.crt	Data	Observatii transmise	Modul de transmitere	Entitati informate

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
036/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISURE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerintei HGR 300/2006	00	05.2024	49 din 53

ASOCIETEA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | 505, Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, Romania | tel: +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitecture.ro | str. Pacii nr. 5A, Focșeni, Vrancea | tel: +4 0735 211 016 | mail: ampluarchitecture@gmail.ro | RO43674537

Acces document intra sub incidenta legi nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea și distribuția fără autorizația expresă.

F) ABATERILE DE LA PREVEDERILE PLANULUI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE

Nr.crt	Data	Abateri constatate	Modul de transmitere	Entitati informatate

G) RAPORTELE VIZITELOR DE CONTROL PE ȘANTIER ȘI ALE ÎNTRUNIRILOR, DISPOZIȚIILE CARE TREBUE TRANSMISE

Nr.crt	Data	Observatii transmise	Modul de transmitere	Entitati informatate

H) INCIDENTE ȘI ACCIDENTE CARE AU AVUT LOC.

Nr.crt	Data	Incident/accident	Modul de transmitere	Entitati informatate

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUMÉ FIZER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ABH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCHISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	05.2024	50 din 53

A) DOCUMENTATIA DE INTERVENTII ULTERIOARE

[illegible]

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerintei HGR 300/2006	00	05-2024	51 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) / AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)
BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. / AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.
DOCUMENT ISSUED BY BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. / AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | 501, Colentina nr. 36, 021183, Sector 2, București, România | Tel : +0728.028.114 | e-mail: alindicoianu@gmail.com | RO 42579925
AMPU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampuarhitectura.ro | 137 Poni nr 54, Forșani, Vrancea | Tel : +0725.211.016 | e-mail: ampuarhitectura@gmail.ro | RO 41674537

Acces document intră sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea și difuzarea fără autorizarea exprese.

A.2. NOTE TEHNICE

[illegible]

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDEN) - AMPUL BUCUR DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)
BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPUL BUCUR DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | 50x, Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, Romania | tel.: +40726.028.114 | e-mail: alinbitleanu@gmail.com | RD 42579925
AMPUL BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampulbiroudearhitectura.ro | 1st Palas nr 5A, Focșani, Vrancea | tel +4 0755 211 016 | email: ampulbiroudearhitectura@gmail.ro | RD 43576537
Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea
ilustrarea fara autorizarea expresa

B. PREVEDERI SI INFORMATII DIVERSE PRIVIND INTERVENTII ULTERIOARE

[illegible][illegible]

NOTE

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FIȘIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
038/2023	ARM.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SAFATATE conform cerinta HGR 300/2006	00	05.2024	53 din 53

ASOCIEREA BOTOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UIDEB) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 01183, sector 2, Bucuresti, România | tel: +0728.028.114 | e-mail: alibitoianu@gmail.com | RO.42875925
AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | str Pacii nr 5A, Focșani, Vrancea | tel: +4 0755.211.016 | e-mail: ampluarchitectura@gmail.ro | RO.43674537

Accest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea si difuzarea fara autorizarea expresa.