

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea H.C.L. nr. 304/29.07.2019 referitoare la
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului
„Reabilitare și modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din
Târgoviște”**

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară a lunii iulie 2020, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 25976/24.07.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 25977/24.07.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
- Prevederile Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;
- Prevederile H.G. nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS- CoV-2;
- Prevederile H.G. nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- Prevederile H.G. nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

- Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare stadionul Municipal "Eugen Popescu" din Targoviste" – faza DALI;
 - Devizul general;
 - Prevederile H.C.L. nr. 304/29.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reabilitare și modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște”;
 - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
 - Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. I Articolul 1 al H.C.L. 304/29.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reabilitare și modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște” se modifică și va avea următorul cuprins:

”**Art. 1** Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște”, după cum urmează:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

- valoarea totală a investiției: 27.153.425,40 lei exclusiv T.V.A. la care se adaugă T.V.A. de 5.115.624,60 lei, însumând 32.269.050,00 lei cu T.V.A., respectiv 5.701.506,66 euro exclusiv T.V.A. la care se adaugă T.V.A. de 1.074.146,87 euro, însumând 6.775.653,53 euro cu T.V.A.;

- din care valoarea C+M este de 17.931.400,00 lei exclusiv T.V.A. la care se adaugă T.V.A. de 3.406.966,00 lei, însumând 21.338.366,00 lei cu T.V.A., respectiv 3.765.123,36 euro exclusiv T.V.A. la care se adaugă T.V.A. de 715.373,44 euro, însumând 4.480.496,80 euro cu T.V.A.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Suprafața construită la sol | Ac=6672,02mp |
| 2. Suprafața construită desfașurată | Ac _d =10765,73mp |
| 3. Regim de înălțime | P/P+2E |
| 4. Număr locuri de parcare | 250 locuri; |
| 5. Număr spectatori | 8257; |

c) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 16 luni”.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local.

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

**INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan**

Red. M.L.U.

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate 24 iulie 2020
Direcția Economică	X	
Direcția Managementul Proiectelor	X	
Biroul Contencios Juridic	X	
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1	X	
Comisia nr. 2	X	
Comisia nr. 3	X	
Comisia nr. 4	X	
Comisia nr. 5	X	

APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE
Jr. Daniel Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE

Proiectul **“Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste”** este cuprins in lista obiectivelor de investitii ce vor fi finantate din bugetul local.

Prin H.C.L. nr. 304/29.07.2019 au fost aprobati indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste” in cuprinsul careia s-a prevazut o durata estimata de executie a obiectivului de investitii, de 10 luni.

In data de 26.09.2019 a fost semnat contractul de executie lucrari nr. 32863/26.09.2019 cu S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.R.L. privind acest obiectivul de investitii, durata de executie fiind convenita de catre parti la 8 luni de la data transmiterii ordinului de incepere, respectiv 26.09.2019.

Prin Contractul de servicii nr. 11104/01.04.2019 Municipiul Targoviste avea contractate servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea S.C. DAC PROJECT DES S.R.L., aceasta avand obligatia de a asigura asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor.

Intrucat proiectantul s-a aflat in imposibilitatea de a asigura asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor, prin notificarea nr. 43111/13.12.2019 Municipiul Targoviste a notificat rezilierea contractului de servicii nr. 11104/01.04.2019 incheiat cu S.C. DAC PROJECT DES S.R.L. si a derulat o noua procedura de achizitie publică pentru serviciile de proiectare (completare proiect tehnic si DE) si asistenta tehnica privind obiectivul “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste” si Asistenta tehnica din partea proiectantului .

Astfel, prin Contractul de servicii nr. 1680 din 16.01.2020 Municipiul Targoviste a contractat servicii de proiectare (completare proiect tehnic si detalii de executie) si asistenta tehnica din partea societatii T.M.G.-CONPREST S.R.L., prestatorul avand obligatia de a completa proiectul tehnic, de a elabora detalii tehnice de executie si de a acorda asistenta tehnica privind obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste”.

De asemenea, din luna martie a anului curent ritmul lucrarilor a fost mult diminuat datorita instaurarii starii de urgenta prin Decretul nr. 195/16.03.2020 si a prelungirii acesteia prin Decretul nr. 240/14.04.2020 si ulterior datorita instaurarii starii de alerta prin H.G. nr. 24/14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 si prelungita succesiv prin H.G. nr. 476/16.06.2020 si H.G. nr. 553/15.07.2020, ca urmare a necesitatii menținerii unui răspuns amplificat la situația de urgență

determinată de răspândirea noului coronavirus, aspecte materializate în cuprinsul documentului intitulat „*Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României la data de 14.07.2020*”, întocmit la nivelul Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției.

De asemenea, având în vedere ca obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste” este finanțat integral de la bugetul local trebuie să precizăm că situația economică generată de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României a avut grave repercursiuni și asupra veniturilor la bugetul local al municipiului. Mai mult decât atât, alocarea bugetară în primele cinci luni ale anului 2020 a fost mai mică cu 40 mil. lei față de aceeași perioadă de referință a anului 2019, iar prin O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 s-a rectificat negativ bugetul local al Municipiului Targoviste cu suma de 227 mii lei.

Față de cele menționate mai sus, respectiv:

- imposibilitatea de a asigura asistența tehnică pe durata execuției lucrărilor din partea proiectantului S.C. DAC PROJECT DES S.R.L.;
- derularea unei proceduri de achiziție publică pentru serviciile de proiectare și asistența tehnică;
- diminuarea ritmului lucrărilor datorită instaurării stării de urgență prin Decretul nr. 195/16.03.2020 și a prelungirii acesteia prin Decretul nr. 240/14.04.2020 și ulterior datorită instaurării stării de alertă prin H.G. nr. 24/14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 și prelungita succesiv prin H.G. nr. 476/16.06.2020 și H.G. nr. 553/15.07.2020;
- situația economică generată de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României a avut grave repercursiuni și asupra veniturilor la bugetul local al municipiului;
- alocarea bugetară în primele cinci luni ale anului 2020 mai mică cu 40 mil. lei față de aceeași perioadă de referință a anului 2019, precum și rectificarea negativă a bugetului local al Municipiului Targoviste cu suma de 227 mii lei ca urmare a O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 ;

se impune revizuirea și actualizarea duratei de execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții până la data de 31.12.2020, aceasta fiind singura modificare din cadrul H.C.L. nr. 304/29.07.2019.

Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității inițierii unei Hotărâri de Consiliu Local pentru modificarea H.C.L. nr. 304 din 29.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului “Reabilitare și modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Targoviste”.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Ciobanu Aurel

APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE
Jr. Daniel Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea H.C.L. nr. 304 din 29.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Targoviste”

1. Inițiatorul proiectului de hotărâre

Municipiul Târgoviște – Primar Jr. Daniel Cristian STAN

2. Reprezentantul inițiatorului proiectului de hotărâre

Viceprimar – Jr. Catalin RADULESCU

3. Situația premergătoare inițierii proiectului de hotărâre

Investiția propusă prin proiect vizează repunerea în valoare a stadionului Municipal “Eugen Popescu” prin reabilitarea, reconstrucția și modernizarea acestuia corespunzător prevederilor cuprinse în „Regulamentul UEFA privind infrastructura stadioanelor” pentru categoria a III-a, respectând totodată cerințele legislației privind siguranța spectatorilor în arenele sportive și concluziile cuprinse în “*Expertiza tehnică a stadionului Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste*”.

Vor fi îndeplinite astfel condițiile necesare în vederea obținerii licenței pentru desfășurarea pe teren propriu a meciurilor de fotbal pentru proaspăt promovată în Liga 1 - echipa A.F.C. Chindia Targoviste, unul din principalii acționari ai acesteia fiind Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

În acest context, în perspectiva asigurării unei baze materiale pentru echipa de fotbal, dar și a promovării activităților sportive atât la nivel local, național și chiar internațional, Municipiul Târgoviște își propune să devină un pol al sportului prin realizarea unui teren de fotbal modern, ce va fi omologat pentru Liga 1 de fotbal, care să completeze și să întregască unele dintre cele mai importante proiecte de turism și sport din municipiu, respectiv “Complexul Turistic de Natație” și “Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament”.

De asemenea, reabilitarea stadionului permite dezvoltarea unor activități economice suport, valorificarea potențialului sportiv prin atragerea și antrenarea tinerilor din municipiu în mișcarea sportivă și reprezintă un mod de petrecere a timpului liber și recreere pentru spectatori și susținătorii echipelor participante, pentru cetățenii municipiului Targoviste.

4. Oportunitatea inițierii proiectului de hotărâre

Prin H.C.L. nr. 304/29.07.2019 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului “Reabilitare și modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din

Targoviste” in cuprinsul careia s-a prevazut o durata estimata de executie a obiectivului de investitii, de 10 luni.

In data de 26.09.2019 a fost semnat contractul de executie lucrari nr. 32863/26.09.2019 cu S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.R.L. privind acest obiectivul de investitii, durata de executie fiind convenita de catre parti la 8 luni de la data transmiterii ordinului de incepere, respectiv 26.09.2019.

Prin Contractul de servicii nr. 11104/01.04.2019 Municipiul Targoviste avea contractate servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea S.C. DAC PROJECT DES S.R.L., aceasta avand obligatia de a asigura asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor.

Intrucat proiectantul s-a aflat in imposibilitatea de a asigura asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor, prin notificarea nr. 43111/13.12.2019 Municipiul Targoviste a notificat rezilierea contractului de servicii nr. 11104/01.04.2019 incheiat cu S.C. DAC PROJECT DES S.R.L. si a derulat o noua procedura de achizitie publica pentru serviciile de proiectare (completare proiect tehnic si DE) si asistenta tehnica privind obiectivul “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste” si Asistenta tehnica din partea proiectantului .

Astfel, prin Contractul de servicii nr. 1680 din 16.01.2020 Municipiul Targoviste a contractat servicii de proiectare (completare proiect tehnic si detalii de executie) si asistenta tehnica din partea societatii T.M.G.-CONPREST S.R.L., prestatorul avand obligatia de a completa proiectul tehnic, de a elabora detalii tehnice de executie si de a acorda asistenta tehnica privind obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste”.

De asemenea, din luna martie a anului curent ritmul lucrarilor a fost mult diminuat datorita instaurarii starii de urgenta prin Decretul nr. 195/16.03.2020 si a prelungirii acesteia prin Decretul nr. 240/14.04.2020 si ulterior datorita instaurarii starii de alerta prin H.G. nr. 24/14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 si prelungita succesiv prin H.G. nr. 476/16.06.2020 si H.G. nr. 553/15.07.2020, ca urmare a necesitatii menținerii unui răspuns amplificat la situația de urgență determinată de răspândirea noului coronavirus, aspecte materializate în cuprinsul documentului intitulat „*Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României la data de 14.07.2020*“, întocmit la nivelul Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției.

De asemenea, avand in vedere ca obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste” este finantat integral de la bugetul local trebuie sa precizam ca situatia economica generata de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României a avut grave repercursiuni si asupra veniturilor la bugetul local al municipiului. Mai mult decat atat, alocarea bugetara in primele cinci luni ale anului 2020 a fost mai mica cu 40 mil. lei fata de aceeasi perioada de referinta a anului 2019, iar prin O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 s-a rectificat negativ bugetul local al Municipiului Targoviste cu suma de 227 mii lei.

Fata de cele mentionate mai sus, respectiv:

- imposibilitatea de a asigura asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor din partea proiectantului S.C. DAC PROJECT DES S.R.L.;
- derularea unei proceduri de achizitie publica pentru serviciile de proiectare si asistenta tehnica;

- diminuarea ritmului lucrarilor datorita instaurarii starii de urgenta prin Decretul nr. 195/16.03.2020 si a prelungirii acesteia prin Decretul nr. 240/14.04.2020 si ulterior datorita instaurarii starii de alerta prin H.G. nr. 24/14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 si prelungita succesiv prin H.G. nr. 476/16.06.2020 si H.G. nr. 553/15.07.2020;
- necesitatea relocarii de resurse financiare suplimentare obiectivului de investitii "Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste" ca urmare a ritmului accelerat de executare a lucrarilor, de inaintare a situatiilor de lucrari si a efectuare a platilor catre antreprenori;
- situatia economica generată de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României a avut grave repercursiuni si asupra veniturilor la bugetul local al municipiului;
- alocarea bugetara in primele cinci luni ale anului 2020 mai mica cu 40 mil. lei fata de aceeasi perioada de referinta a anului 2019, precum si rectificarea negativa a bugetului local al Municipiului Targoviste cu suma de 227 mii lei ca urmare a O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

se impune revizuirea si actualizarea duratei de executie a lucrarilor aferente obiectivului de investitii pana la data de 31.12.2020, aceasta fiind singura modificare din cadrul H.C.L. nr. 304/29.07.2019.

5. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre

- Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare stadionul Municipal "Eugen Popescu" din Targoviste" – faza DALI;
- Devizul general.

6. Baza legală a proiectului de hotărâre

- H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;
- Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare prin care precizeaza "Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative", precum si alin. (4) "Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția

indicilor de prețuri. Această operațiune este supusă controlului financiar preventiv propriu.”

- Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
- Decretul nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;
- H.G. nr. 24/14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;
- H.G. nr. 476/16.06.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- H.G. nr. 553/15.07.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.

7. Propunerea compartimentului de specialitate

Aprobarea Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste”, dupa cum urmeaza:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata în lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

- valoarea totala a investitiei: 27.153.425,40 lei exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 5.115.624,60 lei, insumand 32.269.050,00 lei cu T.V.A., respectiv 5.701.506,66 euro exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 1.074.146,87 euro, insumand 6.775.653,53 euro cu T.V.A.;

- din care valoarea C+M este de 17.931.400,00 lei exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 3.406.966,00 lei, insumand 21.338.366,00 lei cu T.V.A., respectiv 3.765.123,36 euro exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 715.373,44 euro, insumand 4.480.496,80 euro cu T.V.A..

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice în vigoare:

1. Suprafata construita la sol $A_c=6672,02\text{mp}$
2. Suprafata construita desfasurata $A_{cd}=10765,73\text{mp}$
3. Regim de inaltime $P/P+2E$
4. Numar locuri de parcare 250 locuri;
5. Numar spectatori 8257;

c) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata în luni: 16 luni.

8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de hotarare

Revalorificarea bazei sportive reprezentate de stadionul Municipal “Eugen Popescu”, asigurarea desfasurarii meciurilor de fotbal in liga 1, dezvoltarea unor activitati

economice suport, valorificarea potentialului sportiv prin atragerea si antrenarea tinerilor din municipiu in miscarea sportiva.

9. Sursele de finanțare ale proiectului de hotărâre

Bugetul local.

10. Semnatura inițiatorilor VICEPRIMAR

Jr. Catalin RADULESCU

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Silviana MARIN

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Aurel CIOBANU

Director Executiv Adjunct,

Jr. Ciprian STANESCU

BIROUL CONT. JURIDIC

Jr. Adrian MOCANU/Jr. Elena MUDAVA

Intocmit,

Cons. Ing. Gothard Eugen